

Název investiční akce	zodpovídá za OMMaÚI	stav rozpracovanosti/aktuální stav	zpracovatel PD	stav povolení	stav VŘ na zhotovitele	zhotovitel	cena dle SOD v Kč vč. DPH + vícepráce/měněnípráce	TDI	Koordinátor BOZP	termín realizace	termíny KD	ukončení projektu	upravený rozpočet v tis.	čerpání K 31.10.2019
Rek. komunikace ul. Dvořákova vč. 2 kruhových objezdů	M.Cermanová	stavba dokončena	Valbek Liberec	platné SP	uzavřena SOD	HERKUL a.s. Obrnice	SOD = 41.747,073,40 Kč Dodatek č.1= 324,361,- Dodatek č.2= 310,771,90 Dodatek č.3= termín Dodatek č.4= termín Dodatek č.5= - 1.693,844,25 Kč	Ing. Rusňák	Ing. Nustauer	08/2017 - 10/2019	každá středa	probíhá přejímka vad a nedoděl.	15 392 500	7 637 358
Vybudování chodníku u rybníka na Březenci	M.Cermanová	stavba dokončena	Valbek Liberec	platné SP	uzavřena SOD	Vodohospodářská stavební spol. s r.o. Chomutov	SOD=5.204,943,03 Kč, Dodatek č. 1 = 602,225,- Dodatek č. 2 = termín Dodatek č. 3 = termín	Ing. Rusňák	není	12/2018 - 19.7.2019	každá středa	probíhá přejímka vad a nedoděl.	5 903 000	5 270 103
Rek. objektu čp.23 v ul. Tyršova na Informační centrum - stavba	M.Cermanová	stavba dokončena	SM Projekt, Chomutov	platné SP	uzavřena SOD	PETROM STAVBY a.s. Praha	SOD = 14.819,769,- Kč Dodatek č.1= termín Dodatek č.2= 1.349,318,- Kč Dodatek č. 3 = 1.853,411,- Kč Dodatek č.4= 811,991,- Kč	Jaroslav Dubský	Ing. Nustauer	06/2018 - 19.9.2019	každé úterý	probíhá přejímka vad a nedoděl.	14 490 000	11 689 875
Rek. objektu čp.23 v ul. Tyršova na Informační centrum - expozice	M.Cermanová	akce probíhá	Ivo Plass, Mladá Boleslav	xxx	uzavřena SOD	XLAB s.r.o. Praha	SOD=17,833,343,- Kč Dodatek č.1- termín Dodatek č. 2 = termín + změna plat. podm. + cena 17,731,100,-	Jaroslav Dubský	xxx	11/2018 - 30.11.2019	xxx	***	18 000 000	8 568 373
Vybudování cyklistické stezky Chomutov - Jirkov	M.Cermanová	stavba probíhá	Design projekt, Ing. Břetislav Sedláček, Zatec	platné SP	uzavřena SOD	ZKZ Chomutov s.r.o., Chomutov	SOD = 2.137,966,- Kč	PK Dopravní s.r.o.	Ing. Zdeňka Janoščíková	09/2019 - 12/2019	xxx	probíhá přejímka vad a nedoděl.	2 200 000	0
Vybudování cyklostezky u mostu ev.č. 6 v ul. Dvořákova - I.etapa	M.Cermanová	akce dokončena	Ing. Naděžda Hájková, Česká Lipa	platné SP	uzavřena SOD	HERKUL a.s. Obrnice	SOD=6,926,299,- Kč Dodatek č. 1 = termín Dodatek č. 2 = termín Dodatek č. 3 = termín Dodatek č.4= 289,006,- Kč	Pavel Douša	Ing. Nustauer	04/2019 - 17.11.2019	každá středa	probíhá přejímka vad a nedoděl.	10 400 000	8 081 169
Oprava mostu ev.č. 6 v ul. Dvořákova Vybudování cyklostezky u mostu ev.č. 6 v ul. Dvořákova - II.etapa Přeložka horkovodu SO - Napojení cyklostezky	M.Cermanová	akce dokončena	Ing. Naděžda Hájková, Česká Lipa	xxx	uzavřena SOD	HERKUL a.s. Obrnice	SOD=7,714,242,36 Kč Dodatek č. 1 = termín Dodatek č. 2 = termín Dodatek č. 3 = termín Dodatek č. 4= 1.929,283,- Kč	KOMOVIA s.r.o.	Ing. Nustauer	04/2019 - 17.11.2019	každá středa	probíhá přejímka vad a nedoděl.	10 950 000	5 445 990
ZUŠ - zhotovení bezbar. přístupu - výtah	L.Polák	stavba dokončena	SM Projekt, Chomutov	platné společné ÚRASP	uzavřena SOD	JM Mikulášek s.r.o. Chomutov	SOD = 2.693,036,43 Kč, Dodatek č. 1 = 2.910,063,60 Kč	Ing. Marian Trubiroha	Ing. Nustauer	05/2019 - 30.11.2019	každé úterý	probíhá přejímka vad a nedoděl.	3 700 000	55 712
MěÚSS Mládežnická - rekonstr. 5 koupelen	L.Polák	stavba nezahájena	SM Projekt, Chomutov	platné SP	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	12/2019 - 08/2020	xxx	xxx	1 200 000	166 980
Rekonstrukce objektu synagogy	M.Cermanová	stavba nezahájena	KAP ATELIER, Praha	platné SP	probíhá VŘ	xxx	xxx	xxx	xxx	12/2019 - 08/2020	xxx	xxx	3 000 000	144 595
Rekonstrukce mostu ev.č. 8 - obchvat sídliště most přes Bělčinu	L.Polák	stavba nezahájena	Ing. Naděžda Hájková, Česká Lipa	vyřizuje se SP	výběrové řízení bylo zrušeno	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	10 300 000	1 809

Rekonstrukce objektu č.p. 1561, Nám. Dr. E. Beneše	M.Cernanová	stavba nezačata	Ing. arch. Marek Lehmann, Praha	platné SP	probíhá VŘ	xxx	xxx	xxx	01/2020 - 04/2021	xxx		2 000 000	1 314 060
Chomutovská č.p. 372 - rekonstrukce fasády	L.Polák	stavba nezačata	Ing. Zdeněk Češka, Chomutov	není nutné SP	xxx	xxx	xxx	xxx	z důvodu pozdního dodání PD nebude akce realizována	xxx		2 500 000	0
Snížení energetické náročnosti veřej. osvětlení v Jirkově	L.Polák	stavba zahájena	METROLUX s.r.o., Praha	není nutné SP	uzavřena SOD	Krušnohorské služby a.s.	SOD=3.396.453,72 Kč	Metrolux s.r.o., Praha	13.5.-30.11.2019	dle tel. dohod		3 644 403**	107 207
2.ZŠ Rekonstrukce řídicího systému směšovací stanice	J.Žemličková	stavba dokončena	L.Vyhlas,Údlice	není nutné SP	SOD uzavřena	MACHT-CV, s.r.o. Jirkov	SOD =325.603,74 Kč	SupCon s.r.o	6.5.-30.5.2019	dle tel. dohod		450 000	325 604
2.ZŠ Rekonstrukce VZT-dofinancování	J.Žemličková	stavba dokončena	SM Projekt, Chomutov	vydané SP	SOD z r.2018	MARTIA a.s.Ústí n/L	SOD = 5.785.570,23 Kč Dodatek č. 1= 6.310.806 Kč	Ing.Marian Trubiroha	06/2018-11/2018, zkušební provoz do 31.1.2019	xxx		2 170 000	2 155 570
4.ZŠ Rekonstrukce VZT pro kuchyň a jídelnu	J.Žemličková	stavba nezačata	NCICZ ENGINEERING s.r.o.Litvínov	vydané Sdělení ke stavebním úpravám	realizace r. 2020	xxx	xxx	xxx	předpoklad 07-08/2020	xxx		1 000 000	214.480 za PD
1.ZŠ Výměna elektroinstalace ve školních družinách U Dubu	J.Žemličková	stavba dokončena	P.Libor Slavík Chomutov	není nutné SP	SOD uzavřena	BZ-tech,s.r.o. Jirkov	SOD= 686.070,-Kč	SupCon s.r.o	1.7.-26.8.2019	každé pondělí		686 070	686070
2.ZŠ Studentská ul. Oprava sociálních zařízení pavilon U2 a u školní jídelny	J.Žemličková	stavba dokončena	SM Projekt, Chomutov	není nutné SP	SOD uzavřena	JK stav - realizace staveb s.r.o.Chomutov	SOD = 2.909.982,78 Kč	Ing. Karel Černý, Podbořany	1.7.-25.8.2019	každý čtvrtek		2 909 990	2 909 983
3.ZŠ Nerudova ul. Výměna radiátorů ÚT -1. etapa	J.Žemličková	stavba dokončena	Ing. Václav Remuta,Most	není nutné SP	SOD uzavřena	TZB Kladlo s.r.o.	SOD = 1.085.918,36 Kč, Dodatek č. 1 = 1.231.538,36	Ing. Marian Trubiroha	1.7.-25.8.2019	každé úterý		1 231 538	1 231 538
4.MŠ Týlova ul. Oprava sociálních zařízení (3 třídy) vč. výměny elektroinstalace v celém objektu	J.Žemličková	stavba dokončena	SM Projekt, Chomutov	není nutné SP	SOD uzavřena	Intermont Opatrný s.r.o. Vyskmaň	SOD = 4.052.021,38 Kč Dodatek č. 1= 3.984.247,- Kč	Ing. Karel Černý, Podbořany	3.6.-25.8.2019	každý čtvrtek		4 052 022	3.984.247
4.MŠ Týlova ul. Oprava střechy	J.Žemličková	stavba dokončena	p.Jan Hennrich	není nutné SP	SOD uzavřena	RN Střechy s.r.o.Jirkov	SOD = 568.408,39 Kč	p.Jan Hennrich	07.-08/2019	každý čtvrtek		568 409	568 409
7.MŠ Smet. Sady Oprava střechy	J.Žemličková	stavba dokončena	p.Jan Hennrich	není nutné SP	SOD uzavřena	Dalibor Vopat ,Jirkov	SOD= 462.583,- Kč	p.Jan Hennrich	15.05.-19.06.2019	dle tel. dohod		462 585	462 583
9.MŠ Školní Oprava soc. zařízení (2 třídy)	J.Žemličková	stavba dokončena	SM Projekt, Chomutov	není nutné SP	SOD uzavřena	Václav Drahy Chomutov	SOD=791.178,59 Kč	Ing. Karel Černý, Podbořany	1.7.-16.8.20219	každé úterý		791 180	791 179
Zámek CH Oprava podlahy Zárcadlovy sál	J.Žemličková	stavba nezačata, př. esun r. 2020	Ateliéry Bárta s.r.o. Hořice, restaurátorský zájmer	vydáno ohlášení a závazné stanovisko	SOD před uzavřením	Ateliéry Bárta s.r.o.Hořice	SOD=481.827 Kč	xxx	6.1.2019-20.3.2020	xxx		482 600	0
Kino Jirkov Oprava sociálního zařízení- II.NP	J.Žemličková	stavba dokončena	O.K. Projekt s.r.o Chomutov	není nutné SP	SOD uzavřena	Václav Drahy Chomutov	SOD = 386.057,29 Kč	xxx	15.7.-26.8.2019	dle tel. dohod		600.000	386 057
MěÚSS U Dubu Výměna osvětlení v jídelně	J.Žemličková	stavba dokončena	Ing. J.Menhard, Chomutov	není nutné SP	SOD uzavřena	BZ-tech,s.r.o. Jirkov	SOD= 365.420,-Kč	SupCon s.r.o	23.4.-14.5.2019	dle tel. dohod		400 000	365 420

Výměna části oplocení kolem areálu 1.ZŠ Jirkov	J.Žemličková	stavba dokončena	MT-PROJEKT Klářsterec n/O	není nutné SP	SOD uzavřena	ROCKET s.r.o.Jirkov	SOD = 359.586,-Kč	xxx	xxx	01.05 - 30.6.2019	dle tel. dohod	předáno, p řevzato	359 586	359 586
1.ZŠ výměna osvětlení v učebnách	J.Žemličková	stavba dokončena	METROLUX s.r.o., Praha	není nutné SP	SOD uzavřena	BZ-tech, s.r.o. Jirkov	SOD = 201.888,50 Kč	xxx	xxx	1.7 - 15.7.2019	dle tel. dohod	předáno, převzato	201 890	201 889
4.ZŠ výměna výměníku ve VS	J.Žemličková	stavba dokončena	Ing.V.Remuta	není nutné SP	SOD uzavřena	ACTHERM servis, spol.s.r.o.Chomutov	SOD = 411.400,-Kč	xxx	xxx	3.6 - 14.6.2019	dle tel. dohod	předáno, převzato	500 000	411.400
2.ZŠ Dodání a montáž akumul. nádrže pod bazén	J.Žemličková	stavba dokončena	xxx	není nutné SP		ABPLAST s.r.o. Čistá	SOD= 350.658,-Kč	xxx	xxx	22.7 - 16.8.2019	dle tel. dohod	předáno, převzato	350 658	350 658
2.ZŠ Oprava rozvodny elektro	J.Žemličková	stavba dokončena	Ing. I.Menhard, Chomutov	není nutné SP	SOD uzavřena	BZ-tech,s.r.o. Jirkov	SOD=222.640,- Kč	xxx	xxx	01.07.2019- 30.7.	dle tel. dohod	předáno, převzato	222 640	222 640

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace

VŘ - výběrové řízení

SOD - smlouva o dílo

SP - stavební povolení

ÚřasP - územní rozhodnutí a stavební povolení

TDI - technický dozor investora

Koordinátor BOZP - koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

KD - kontrolní den

\* - pod stejnou rozpočtovou skladbou

\*\* - 1 900 000,- UR + dotace VO 1 744 403,-

- údržba

\*\*\* - po dokončení akce bude infocentrum pronajímáno Městské majetkové, která ho dále pronajme KVIZ

