

Název investiční akce	zodpovídá za OMMaÚI	stav rozpracovanost i/aktuální stav	zpracovatel PD	stav povolení	stav VŘ na zhotovitele	zhotovitel	cena dle SOD v Kč vč. DPH + vícepráce/ méněpráce	TDS	Koordinátor BOZP	termín realizace	termíny KD	ukončení projektu	upravený rozpočet v Kč	čerpání ke dni 30.11.2020
Rekonstrukce objektu čp. 1561, Nám. Dr.E. Beneše	M.Cermanová	stavba probíhá	Ing. arch. Marek Lehmann	platné SP	uzavřena SOD	PETROM STAVBY a.s. Praha	SOD = 59.650.991,02 Kč Dodatek č.1 = 1.267.430,- Kč Dodatek č.2 = 597.285,- Kč Dodatek č.3 = 96.637,48 Kč	BUREAU VERITAS SERVICES CZ, s.r.o. Praha	GLOBAL-PRO s.r.o. Litvínov	17.02.2020 - 11. 06 .2021	každý čtvrtek		24 902 000	14 482 762
NEBUDE REALIZOVÁNO Vybudování lávky na Březenci	M.Cermanová	stavba nezahájena	Valbek spol. s r.o. Liberec	platné SP	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx		1 800 000	0
Rek.objektu čp.23 v ul. Tyršova na Informační centrum - stavba	M.Cermanová	stavba dokončena	SM Projekt spol. s r.o. Chomutov	platné SP	uzavřena SOD	PETROM STAVBY a.s. Praha	SOD = 14.819.769,- Kč Dodatek č.1= termín Dodatek č.2= 1.349.318,- Kč Dodatek č. 3 = 1.853.411,- Kč Dodatek č.4= 811.991,- Kč Dodatek č.5= mínus 125.771 Kč	Jaroslav Dubský	Ing.Nuslauer	06/2018 - 19.9.2019	xxx	stavba převzata	404 837	379 019
Rek.objektu čp.23 v ul. Tyršova na Informační centrum - expozice	M.Cermanová	akce dokončena	Ivo Plass, Mladá Boleslav	xxx	uzavřena SOD	XLAB s.r.o. Praha	SOD=17.833.343,- Kč Dodatek č.1- termín Dodatek č. 2 = termín + změna plat.podm.+ cena 17.731.100,- Kč Dodatek č.3= termín	Jaroslav Dubský	xxx	11/2018 - 28.2.2020	xxx	stavba převzata	9 359 000	9 356 568
Vybudování cyklistické stezky Chomutov - Jirkov	M. Cermanová	stavba dokončena	Design projekt, Ing.Břetislav Sedláček, Žatec	platné SP	uzavřena SOD	ZKZ Chomutov s.r.o., Chomutov	SOD = 2.137.966,- Kč	PK Dopravní s.r.o.	Ing. Zdeňka Janoščíková	09/2019 - 05/2020	xxx	stavba dokončena, převzata a zkolaudována	580 900	580897
Vybudování cyklostezky u mostu ev.č. 6 v ul. Dvořákova - III.etapa	M.Cermanová	stavba zahájena	Ing.Naděžda Hájková, Česká Lípa	platné SP	uzavřena SOD	ZUP, s.r.o. Chomutov	SOD = 3.461.041,46 Kč Dodatek č. 1 = úprava čl. III. SOD času plnění	Ing. Jan Rusňák	xxx	11/2020- 02/2021	každé úterý		3 019 500	25 652
Oprava mostu ev.č. 6 v ul. Dvořákova	M.Cermanová	akce dokončena, v 2020 byla provedena sanace mostu	Ing.Naděžda Hájková, Česká Lípa	xxx	uzavřena SOD	HERKUL a.s. Obrnice	SOD = 7.714.242,36 Kč Dodatek č. 1 = termín Dodatek č. 2 = termín Dodatek č. 3 = termín Dodatek č. 4= 1.929.283,- Kč	KOMOVIA s.r.o.	Ing.Nuslauer	04/2019 - 06/2020	xxx	stavba převzata	1 200 000	921 666
Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně v lokalitě - horní sídliště DOTACE	M.Cermanová	akce probíhá	SAFE TRES, s.r.o. Brno	vše vydáno	uzavřena SOD	KHL - EKO, a.s. Červený Hrádek	SOD = 5.831.855,20 Kč	Mgr. Jitka Müllerová	xxx	06/2020 - 11/2021	v úterý 1 x za 14 dní		4 212 400	828 460
NEBUDE REALIZOVÁNO Lokalita nad městskými sklepy	M.Cermanová	stavba nezahájena	Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice	platné SP	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx		500 000	0
Osazení lávky u Benaru	M.Cermanová	stavba dokončena	Multitechnik - divize II, spol. s r.o. Chomutov	platné SP	uzavřena SOD	STRIX Chomutov, a.s.	SOD = 378.701,24 Kč	Ing. Naděžda Hájková	xxx	07/2020 - 09/2020	po telef. dohodě	stavba převzata	502 000	451 280
Modernizace malého jídelního výtahu MŠ Smetanovy sady	J.Žemličková	stavba dokončena	x	xxx	SoD uzavřena	FANAK s.r.o. Chomutov	SoD= 405.350,-Kč	xxx	xxx	04/2020- 06/2020	xxx	předáno do užívání	450 000	405 350

Rekonstrukce objektu synagogy DOTACE	J.Žemličková	stavba zahájena	KAP ATELIER, Praha	platné SP	uzavřena SOD	AMP Chomutov a.s.	SoD= 7.422.616,84 Kč Dodatek č. 1= 382.571,95 Kč Dodatek č. 2 = 307.132,50 Kč Dodatek č. 3 = 199.101,89 Kč	Ing. Karel Černý, Podbořany	Ing.Nuslauer	6.1.2020-31.10.2020	středa 10,00 hod	zahájeno předávací řízení, požádáno o kolaudaci	10 470 870	6 284 394
Rekonstrukce víceúčelového sportoviště v areálu 2. ZŠ	J.Žemličková	stavba zahájena	Sportovní projekty s.r.o. Praha	platné SP	SoD uzavřena	Linhart spol. s.r.o Brandýs n/L-Stará Boleslav	SoD = 5 956 674,08 Kč Dodatek č. 1 = 18.492,22 Kč Dodatek č. 2 = 1.833,15 Kč	Ing. Karel Černý, Podbořany	xxx	06/2020-10/2020	středa 9,00 hod	zahájeno předávací řízení, požádáno o kolaudaci	8 500 000	5 377 819
Rozdělení místnosti č.12 v objektu MĚÚ č.p. 1, Jirkov	J.Žemličková	stavba dokončena	KAP ATELIER, Praha	ohlášení st. úprav	uzavřena SOD	JM Mikulášek s.r.o. Chomutov	SoD=258.072,43 Kč Dodatek č. 1= mínus 20.153,15	xxx	xxx	13.1.2020-10.2.2020	xxx	zkolaudováno, předáno do užívání	238 000	237 919
Instalace vzduchotechniky s rekuperací tepla do kuchyně ZŠ Krušnohorská, Jirkov DOTACE	J.Žemličková	stavba zahájena	NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.Litvínov	ohlášení st. úprav	uzavřena SoD	Pulsklima, spol. s.r.o.Liberec	SoD = 5 783 912,08 Kč Dodatek č. 1 = 77.986,12 Kč	Ing. Karel Černý, Podbořany	xxx	15.6.2020-31.8.2020	pondělí 10,00 hod	akce dokončena, předáno do užívání	7 700 000	5 248 269
IPRM Rekonstrukce komunikací a parkovacích stání v ul. SNP, Školní a Mládežnická - I. část	Bc. V. Rybář	Stavba zahájena	Valbek spol. s r.o. Liberec	Platné SP	Uzavřena SOD	HERKUL a.s.	SoD= 20.072.601 Kč Dodatek č. 1= 1.598.310,51 Kč	Ing. Marian Trubiroha	"QEMS" s.r.o.	Předpoklad 08/2020-07/2021	Pátek 9:00	xxx	15 000 000	2 774 025
Vybudování parkovacích míst u garáží Na Borku	Bc. V. Rybář	Stavba dokončena	MESSOR, s.r.o.	Platné SP	Uzavřena SOD	ABC Chomutov spol. s r.o.	SoD = 1.318.641,13 Kč Dodatek č. 1 = 44.160,50 Kč	Ing. Marian Trubiroha	xxx	08/2020-11/2020	Pátek 10:00	xxx	1 900 000	412 387
NEBUDE REALIZOVÁNO - Vybudování parkovacích míst v lokalitě Pod Přivaděčem	Bc. V. Rybář	Stavba nezahájena	MESSOR, s.r.o.	Platné SP	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1 950 000	0
MĚÚSS Rekonstrukce koupelen Mládežnická	Bc. V. Rybář	Stavba dokončena	SM Projekt spol. s r.o.	Platné SP	Uzavřena SoD	STAKADO s.r.o.	SoD = 2.230.847,31,-Kč Dodatek č.1 = 92.810,50 Kč	Ing. Karel Černý	xxx	05/2020 - 09/2020	xxx	Stavba převzata	2 350 000	1 954 425
NEBUDE REALIZOVÁNO - Výměna svítidel VO ve městě Jirkov - II. etapa	Bc. V. Rybář	Nedosáhli jsme na nastavené parametry dotace	METROLUX s.r.o.,	Není nutné SP	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	3 100 000	0
Centrum služeb Jirkov - rekonstrukce nebytových prostor čp. 1146 DOTACE	Bc. V. Rybář	Stavba zahájena	SM Projekt spol. s r.o.	Platné SP	UzavřenaSoD	AMP Chomutov a.s.	SoD = 6.851.056,47 Kč	Jaroslav Dubský	Ing. Pavel Nuslauer	10/2020 - 02/2021	Pondělí 9:00	xxx	9 300 000	6 921
Revitalizace parcely č. 849/97, náměstí Dr.E.Beneše, Jirkov	Bc. V. Rybář	Nezahájeno, letos pouze PD	MESSOR, s.r.o.	Vyřizuje se inženýrská činnost	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Předpoklad 04/2021 - 06/2021	xxx	xxx	280 000	212 960
Nákup nových dětských prvků na veřejná prostranství a do školek	Ing.K.Plzáková	akce dokončena	xxx	xxx	objednávky	Piccolino Lumpino Dřevoartikl Marcela Klimešová	Objednávka = 14.450 Objednávka = 173.000 Objednávka = 217.389 Objednávka = 81.000	xxx	xxx	07/2020 - 08/2020	xxx	akce dokončena	500 000	485 839
Stezka bosou nohou	Ing.K.Plzáková	akce dokončena	Bosáturistika z.s.	xxx		Bosáturistika z.s.	Objednávka = 194.650,- Kč	xxx	xxx	04/2020 - 05/2020	xxx	akce dokončena	203 000	202 675
NEBUDE REALIZOVÁNO - 1.ZŠ Výměna osvětlení v 10ti učebnách	J.Žemličková	stavba nezahájena	Metrolux s.r.o., Praha	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	350 000	0
1.ZŠ výměna elektroinstalace v objektu družiny U Dubu 1194 - II. etapa	J.Žemličková	stavba dokončena	p.Libor Slavík Chomutov	xxx	SoD uzavřena	BZ-tech, s.r.o. Jirkov	SoD = 336.879,95 Kč Dodatek č.1=mínus 10.140,80 Kč	xxx	xxx	07/2020 - 08/2020	xxx	akce dokončena, předáno do užívání	664 000	326 739

4.ZŠ Výměna osvětlení v 5ti učebnách	J.Žemličková	stavba dokončena	Metrolux s.r.o., Praha	není nutné SP	SoD uzavřena	BZ-tech, s.r.o. Jirkov	SoD=203.800,30	xxx	xxx	03-04/2020	xxx	akce dokončena	350 000	203 800
NEBUDE REALIZOVÁNO - 2.ZŠ Studentská ul. Oprava koupelen u tělocvičny	J.Žemličková	stavba nezahájena	Ing. Zdeněk Češka, Chomutov	není nutné SP	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1.7.-25.8.2020	xxx	xxx	1 300 000	0
3.ZŠ Nerudova ul. Výměna radiátorů ÚT -II etapa (západ+střed)	J.Žemličková	stavba dokončena	Ing. Václav Remuta, Most	není nutné SP	SoD uzavřena	BLESK EU, s.r.o. Chomutov	SoD = 1.127.644,- Kč 1 = 295.237,35 Kč Dodatek č.	xxx	xxx	1.7.-25.8.2020	čtvrtek v 10,00 hod	akce dokončena, předáno do užívání	1 700 000	1 422 881
1.MŠ Na Borku-Mašinka Oprava sociálních zařízení pro děti, pavilon A	J.Žemličková	stavba dokončena	KAP ATELIER, Praha	není nutné SP	SoD uzavřena	Rychlé stavby s.r.o. Vrátno	SoD = 1.059 680,74 Kč	xxx	xxx	07/2020 - 08/2020	xxx	akce dokončena, předáno do užívání	1 059 681	1 059 681
NEBUDE REALIZOVÁNO - 1.MŠ Na Borku-Mašinka -Oprava podlahy ve spoj. chodbě	J.Žemličková	stavba nezahájena	p. Jan Henrich, Jirkov	není nutné SP	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	450 000	0
ROZHODNUTO NA ZM dne 27.5.2020 - 2.MŠ Bezručova-výměna plyn. Kotlů - rezerva na údržbu ostatních MŠ	J.Žemličková	stavba nezahájena	xxx	není nutné SP	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	500 000	0
7.MŠ Smet. Sady Oprava střechy	J.Žemličková	stavba před zahájením	p.Jan Henrich, Chomutov	není nutné SP	SoD před uzavřením	RN střechy s.r.o. Březeneč	SoD = 822.507,19 Kč	xxx	xxx	10/2020 - 11/2020	xxx	akce dokončena převzata	1 000 000	0
NEBUDE REALIZOVÁNO - 9.MŠ Školní Oprava teras a venk. Schodišť	J.Žemličková	stavba nezahájena	xxx	není nutné SP	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	350 000	0
Zámek ČH Oprava podlahy Zdraclový sál	J.Žemličková	stavba dokončena	Ateliéry Bárta s.r.o. Hořice, restaurátorský záměr	Ohlášení záměru a závazné stanovisko	SoD uzavřena	Ateliéry Bárta s.r.o.Hořice	SoD= 481.827 Kč	xxx	xxx	13.1.2020-20.3.2020	xxx	akce dokončena, předáno do užívání	520 000	512 078
Kino Jirkov Oprava sociálního zařízení- II.NP	J.Žemličková	stavba dokončena	O.K. Projekt s.r.o Chomutov	není nutné SP	SoD uzavřena	Víene Invest s.r.o Praha	SoD = 426.890,23 Kč 1 = 16.369,82 Kč Dodatek č.	xxx	xxx	24.3-15.5.2020	xxx	akce dokončena, předáno do užívání	704 500	447 495
NEBUDE REALIZOVÁNO - Fasáda ČH	J.Žemličková	stavba nezahájena	Ing. Zdeněk Češka Chomutov	vyřizuje se	probíhá zpracování PD , odběry vzorků, sondy	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2 000 000	0
NEBUDE REALIZOVÁNO - Městské gymnázium-oprava podlah v učebnách	J.Žemličková	stavba nezahájena	xxx	XXX	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	300 000	0

Vysvětlivky:

PD - projektová dokumentace

VŘ - výběrové řízení

SoD - smlouva o dílo



SP - stavební povolení

ÚRaSP - územní rozhodnutí a stavební povolení

TDI - technický dozor investora

Koordinátor BOZP - koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

KD - kontrolní den

 - údržba
 realizace 2020