

**RM konaná dne 15.11.2021**

Název investiční akce	zodpovídá za OMMaÚI	stav rozpracovanost /aktuální stav	zpracovatel PD	stav povolení	stav VŘ na zhotovitele	zhotovitel	cena dle SOD v Kč vč. DPH + vícepráce/ méněpráce	TDS	Koordinátor BOZP	termín realizace	termíny KD	ukončení projektu	upravený rozpočet v Kč	čerpání ke dni 31.10.2021
Rekonstrukce objektu čp. 1561, Nám. Dr.E. Beneše	M.Cermanová	stavba probíhá	Ing. arch. Marek Lehmann	platné SP	uzavřena SOD	PETROM STAVBY a.s. Praha	SOD = 59.650.991,02 Kč Dodatek č.1 = 1.267.430,- Kč Dodatek č.2 = 597.285,- Kč Dodatek č.3 = 96.637,48 Kč Dodatek č.4 = mínus 76.164,10Kč + Dodatek č.5 = 211.394,61 Kč Dodatek č.6 = termín (30.9. + 31.10.) Dodatek č.7 = termín (30.11.) + 483.029,30 Kč Celková cena = 62.230.603,88Kč	BUREAU VERITAS SERVICES CZ, s.r.o. Praha	GLOBAL-PRO s.r.o. Litvínov	17.02.2020 - 30.11.2021	každý čtvrtek	xxx	44 200 000	35 680 336
Revitalizace návsi a rekonstrukce komunikací na Červeném Hrádku	M.Cermanová	stavba zahájena	B-Projekty Teplice s.r.o.	platné SP	uzavřena SOD	HERKUL a.s. Obrnice	SOD = 16.750.767,58 Kč	Ing. Jan Rusňák	"QEMS" s.r.o.	08/2021 - 06/2022	každou středu	xxx	4 000 000	469 128
Vybudování nové lávky přes přivaděč na Březenci	M.Cermanová	stavba částečně zahájena, zhotoviteli zaslána výzva	Valbek spol. s r.o. Ústí nad Labem	platné SP	uzavřena SOD	DOPRAVNÍ STAVBY KOLÍN, a.s. Praha	SOD = 1.050.219,29 Kč	Ing.Naděžda Hájková	xxx	04/2021 - 07/2021	1 x za 14 dní dle dohody	xxx	1 200 000	15 348
Rekonstrukce vzduchotechnického zařízení pro kuchyň a jídelnu v objektu 2. ZŠ Jirkov ul. Studentská 1427 DOTACE	M. Cermanová	stavba dokončena	NCI.CZ ENGINEERING s.r.o. Litvínov	platné SP	uzavřena SOD	PULSKLIMA, spol. s r.o., Liberec	SOD = 4.421.492,54 Kč Dodatek č. 1 = termín Dodatek č. 2 = termín Dodatek č. 3 = 220.456,60 Kč Celková cena = 4.641.949,14 Kč	Ing. Karel Černý Podbořany	xxx	07/2021 - 15.10.2021	každé úterý	xxx	4.525.168	1 003 900
Vybudování cyklostezky u mostu ev.č. 6 v ul. Dvořákova - III.etapa	M.Cermanová	stavba dokončena, probíhá odstranění vad a nedodělků	Ing.Naděžda Hájková, Česká Lípa	platné SP	uzavřena SOD	ZUP, s.r.o. Chomutov	SOD = 3.461.041,46 Kč Dodatek č. 1 = úprava čl. III. SOD času plnění Dodatek č.2 = mínus 1.311.387,- Kč Celková cena díla = 2.149.654,45Kč	Ing. Jan Rusňák	xxx	11/2020- 08/2021	každé úterý	xxx	2 400 000	1 022 088
Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně v lokalitě - horní sídliště DOTACE	M.Cermanová	akce probíhá	SAFE TRES, s.r.o. Brno	vše vydáno	uzavřena SOD uzavřena SOD	KHL - EKO, a.s. Červený Hrádek STAKADO s.r.o. Údlice	SOD = 5.831.855,20 Kč SOD = 317.271,68 Kč	Mgr. Jitka Müllerová	xxx	06/2020 - 11/2021	v úterý 1 x za 14 dní	xxx	4 101 300	1.283 154
Fasáda ČH - severní strana	Bc. V. Rybář	Stavba nezahájena	Saffron Universe s.r.o.	xxx	Probíhá projektová příprava	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	391 500	0
Revitalizace areálu koupaliště ČH, Jirkov - hygienické zázemí	Bc. V. Rybář	Stavba zahájena	MESSOR s.r.o.	Platné SP	Uzavřena SOD	AMP Chomutov a.s.	5.949.571,21 Kč	Jaroslav Dubský	xxx	11/2021 - 05/2022	xxx	xxx	500 000	7 260
Rekonstrukce ul. Vančurova, Jirkov	Bc. V. Rybář	Stavba dokončena	KAP ATELIER s.r.o.	Platné SP	Uzavřena SOD	HERKUL a.s.	SoD = 4.720.992,87 Kč Dodatek č.1 = mínus 509.3232,27 Kč Celková cena díla: 4.211.669,60 Kč	Jaroslav Dubský	xxx	06/2021 - 09/2021	xxx	xxx	5 960 000	765 665
Vybudování park. míst v lokalitě Pod Přivaděčem	Bc. V. Rybář	Stavba dokončena	MESSOR s.r.o.	Platné SP	Uzavřena SOD	HERKUL a.s.	SOD = 1.448.844,22 Kč Dodatek č.1 = 84.264,78 Kč Celková cena díla: 1.533.109 Kč	Jaroslav Dubský	xxx	11/2021 - 10/2022	xxx	xxx	1 990 000	336 935
Revitalizace rybníka Hřebíkárna Dotace	Bc. V. Rybář	Stavba zahájena	VODNÍ DÍLA - TBD a.s.	platné SP	Uzavřena SOD	Stavby rybníků s.r.o.	SOD = 4.224.185,71 Kč	Ing. Martin Dobeš	xxx	11/2021 - 06/2022	xxx	xxx	4 880 000	24 095

Revitalizace Ovčího rybníka I.etapa Dotace	Bc. V. Rybář	Stavba zahájena	VODNÍ DÍLA - TBD a.s.	platné SP	Uzavřena SOD	Stavby rybníků s.r.o.	SOD = 4.912.049,43 Kč	Ing. Martin Dobeš	xxx	11/2021 - 07/2022	xxx	xxx	1 500 000	5 945
Revitalizace rybníka v Díře Dotace	Bc. V. Rybář	Stavba zahájena	VODNÍ DÍLA - TBD a.s.	platné SP	Uzavřena SOD	Stavby rybníků s.r.o.	SOD = 3.145.264,86 Kč	Ing. Martin Dobeš	xxx	10/2021 - 08/2022	xxx	xxx	2 500 000	24 095
IPRM Rekonstrukce komunikací a parkovacích stání v ul. SNP, Školní a Mládežnická - I. část	Bc. V. Rybář	Stavba dokončena	Valbek spol. s r.o. Liberec	Platné SP	Uzavřena SOD	HERKUL a.s.	SoD= 20.072.601 Kč Dodatek č. 1 = minus 1.933.955,72 Kč Dodatek č. 2 = minus 857.019,57 Kč Celková cena díla = 19.215.582,10 Kč	Ing. Marian Trubiroha	"QEMS" s.r.o.	08/2020-07/2021	xxx	xxx	13 600 000	10 401 611
Centrum služeb Jirkov - rekonstrukce nebytových prostor čp. 1146 DOTACE	Bc. V. Rybář	Stavba dokončena	SM Projekt spol. s r.o.	Platné SP	Uzavřena SoD	AMP Chomutov a.s.	SoD = 6.851.056,47 Kč Dodatek č. 1 = 1.298.856,62 Kč Dodatek č. 2 = minus 17.579,33 Kč Dodatek č. 3 = minus 170.405,47 Kč Celková cena díla = 7.926.145, 57 Kč	Jaroslav Dubský	Ing. Pavel Nuslauer	10/2020 - 05/2021	Pondělí	předáno do užívání	8 132 000	7 910 249
Revitalizace parcely č. 849/97, náměstí Dr.E.Beneše, Jirkov	Bc. V. Rybář	Stavba nezahájena	MESSOR, s.r.o.	Územní souhlas	Zrušeno VŘ	xxx	xxx	xxx	xxx	Stavba nebude realizována	xxx	xxx	800 000	0
Rekonstrukce lávky - Jirkov, ul. Jiráskova	Bc. V. Rybář	Stavba zahájena	Ing.Naděžda Hájková, Česká Lípa	Platné SP	Uzavřena SOD	FREIBAU s.r.o	916.262,26 Kč	KOMOVIA s.r.o.	xxx	Předpoklad: bude vypovězena SOD - stavba nebude realizována	xxx	xxx	1 200 000	15 348
Nákup nových dětských prvků	Ing. L. Manica	1) stavba dokončena; 2) stavba dokončena	xxx	není nutné SP	1) uzavřena objednávka; 2) uzavřena objednávka	1) Bonita Group Service s.r.o.; 2) TR Antoš, s.r.o.	1) OBJ = 35.997,50 Kč + 1 744,20 Kč 2) OBJ = 76.038,- Kč	xxx	xxx	1) 5/2021; 2) 14.-23.6.2021	xxx	předáno do užívání	200 000	113 780
Vybudování venkovní posilovny v Olejomlýnském parku	Ing. L. Manica	Stavba nezahájena	xxx	není nutné SP	Uzavřena SoD	Enuma Elis s.r.o.	SoD = 288.802,80 Kč	xxx	xxx	9-10/2020	xxx	edáno do užívání	350 000	288 803
Přístřešky pro zastávky MHD	Ing. L. Manica	Stavba nezahájena	xxx	není nutné SP	objednávka	Lukáš Obereiter, Krušnohorské služby a.s.	OBJ = 178.878,- Kč; zabudování patek KS a.s. - 87,470,81	xxx	xxx	8-9/2021	xxx	edáno do užívání	600 000	261 348
1.ZŠ Výměna osvětlení v 10ti učebnách	J.Žemličková	stavba dokončena	Metrolux s.r.o., Praha	není nutné SP	Uzavřena SoD	LightDesign s.r.o. Spořice	SoD = 315.030,76 Kč	xxx	xxx	15.2.- 5.3.2021	xxx	předáno do užívání	700 000	372 961
4.ZŠ Výměna osvětlení v 11ti učebnách	J.Žemličková	stavba dokončena	Metrolux s.r.o., Praha	není nutné SP	Uzavřena SoD	MOSEP - Chomutov spol. s.r.o.	SoD = 325.093,12 Kč	xxx	xxx	07/2021 - 08/2021	xxx	předáno do užívání	380 000	325.093
2.ZŠ Studentská ul. Oprava koupelen u tělocvičny	J.Žemličková	stavba dokončena	Ing. Zdeněk Češka,Chomutov	není nutné SP	Uzavřena SOD	Tygas s.r.o. Lom - Loučná	SoD = 1.786.255,99 Kč Dodatek č. 1 = 67.106,05 Kč	Ing. Karel Černý Podbořany	xxx	1.7.- 28.8.2020	xxx	předáno do užívání	1 854 000	0
3.ZŠ Nerudova ul. Výměna radiátorů ÚT -III. etapa pavilon tělovýchovy a dílen	J.Žemličková	stavba dokončena	Ing. Václav Remuta,Most	není nutné SP	Uzavřena SoD	KESPO GAS s.r.o. Ústí n/L	SoD = 818.323,- Kč	Petr Kalinovič, Kadaň	xxx	1.7.- 25.8.2021	xxx	předáno do užívání	1 400 000	818 323
1.MŠ Na Borku-Mašinka Oprava sociálních zařízení pro děti, pavilon B	J.Žemličková	stavba dokončena	KAP ATELIER, Praha	není nutné SP	Uzavřena SoD	JK Stav realizace staveb s.r.o.Chomutov	SoD = 954.327,05 Kč	Petr Kalinovič, Kadaň	xxx	07/2021 - 08/2021	xxx	předáno do užívání	1 187 000	954 327
3.MŠ Nerudova Výměna zastřešení teras	J.Žemličková	stavba před zahájením	p. Jan Hennrich, Jirkov	není nutné SP	poptávka	p. Pavlík	SoD = 236.010,50 Kč	xxx	xxx	11/2021 - 12/2021	xxx	xxx	400 000	0
4.MŠ Tylova Výměna 2 kusů vstupních dveří včetně zárubní	J.Žemličková	stavba dokončena	xxx	není nutné SP	Uzavřena objednávka	ELA -Plast s.r.o. Litvínov	objednávka = 95.291,-Kč	xxx	xxx	04/2021 - 05/2021	xxx	předáno do užívání	100	95 291
7.MŠ Smet. Sady Oprava chodníků v areálu MŠ	J.Žemličková	stavba dokončena	xxx	není nutné SP	Uzavřena MS	Krušnohorské služby a.s. Březanec	MS = 408 720,60 Kč	xxx	xxx	VII.21	xxx	předáno do užívání	409 000	408 721
7.MŠ Smet. Sady Oprava střechy hospodářský pavilon	J.Žemličková	stavba dokončena	p. Jan Hennrich,Jirkov	není nutné SP	objednávka	Dalibor Vopat Jirkov	138.522,74 Kč	xxx	xxx	18.8.2021 - 30.9.2021	dle tel. dohod	předáno do užívání	140 000	138.522,74

9.MŠ Školní Oprava teras a venk. Schodišť	J.Žemličková	stavba dokončena	xxx	není nutné SP	objednávka	Krušnohorské služby a.s. Březanec	objednávka = 205.260,-Kč	xxx	xxx	08/2021 - 09.2021	dle tel. dohod	předáno do užívání	206 000	0
MěÚSS Mládežnická Výměna dveří a zárubní dle aktualizovaného PBR	J.Žemličková	stavba nezahájena	KAP ateliér s.r.o. Praha	podléhá vyřízení SP	probíhá VŘ	xxx	xxx	Ing. Dubský	xxx	11/2021 - 03/2022	xxx	xxx	1 902 520	43 743
Zámek Červený Hrádek Výměna vířivky	J.Žemličková	stavba dokončena	xxx	není nutné SP	SoD uzavřena	Jaroslav Tesárek, Kladno	SoD = 301.846,60 Kč	xxx	xxx	4.1 - 25.01.2021	xxx	předáno do užívání	302 000	301 847
Městské gymnázium-oprava podlah v učebnách	J.Žemličková	stavba dokončena	xxx	není nutné SP	Uzavřena smlouva	fi. Dřevikovský	Objednávka 199.506,-Kč	xxx	xxx	07/2021 - 09/2021	xxx	předáno do užívání	200 000	199.506,-
Rekonstrukce podzem.rozvodů ÚT,TV a C - DPS Mládežnická	J.Žemličková	stavba dokončena	Ing. Remuta	není nutné SP	Uzavřena smlouva	BLESK EU s.r.o. Chomutov	SoD = 1.186.945 Kč	Ing.Remuta Most	xxx	21.6. - 15.9.2021	po tel. dohodě a potřeby	předáno do užívání	1 312 418	1 257 125

Vysvětlivky:

PD - projektová dokumentace

VŘ - výběrové řízení

SoD - smlouva o dílo

SP - stavební povolení

ÚRaSP - územní rozhodnutí a stavební povolení

TDS - technický dozor stavebníka

Koordinátor BOZP - koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

	Údržba
	Investice
	KD - kontrolní den

**RM konaná dne 15.11.2021**