

INVESTIČNÍ AKCE:

Realizace úspor energií – 4. ZŠ Jirkov

Stavbu prováděla fi. HERKUL a.s. Praha za smluvní cenu 47.912.362,50 Kč vč. DPH v období od 08/2013 – 04/2014. Dodatkem č.2 byly schváleny vícepráce ve výši 668.177,- Kč vč. DPH. TDI na stavbě zajišťovala firma JT Consulting s.r.o Kadaň za cenu 273.460,- Kč vč. DPH a činnost koordinátora BOZP zajišťoval Ing. Pavel Nuslauer za cenu 47.220,-Kč.Na tuto akci získalo město dotaci z Operačního programu životního prostředí na podporu zateplení veřejných budov. Stavba byla dokončena a předána dne 29.4.2014.

4.ZŠ Krušnohorská ul. –rozšíření tělocvičny

Stavbu prováděla od 04-12/2013 firma NEPRO-PODZIMEK-INTERMONT-SDRUŽENÍ 4.ZŠ Jirkov za cenu 35.470.626,26,- Kč vč. DPH. V loňském roce bylo na tuto akci uvolněno 15 mil.Kč, letos byla akce dofinancována . TDI na stavbě zajišťoval Ing. Marian Trubiroha za smluvní cenu 58.080,-vč. DPH a koordinátora BOZP Ing. Pavel Nuslauer za cenu 65.319,-Kč. Dne 22.1.2014 bylo vydáno povolení k předčasnému užívání stavby. Po vydání kolaudačního souhlasu související stavby veřejného parkoviště v areálu 4.ZŠ (viz. níže) bude požádáno o kolaudaci tělocvičny.

Parkoviště Mládežnická ul. IPRM

V letošním roce je realizována I. etapa, tzn. parkoviště a příjezdová komunikace z ul.Krušnohorská. Stavbu provádí fi. Jiří KEJŘ – podnik stavebních a zemních prací s.r.o., Jirkov za smluvní cenu 3.032.306,62 Kč vč. DPH v období od 10 – 12/2014. Tato akce je součástí projektu IPRM a bude částečně hrazena z dotace EU.

Chodník před JPB, Žižkova ul.

Stavbu prováděla fi.JM Mikulášek s.r.o. Chomutov za smluvní cenu 712.743,- Kč vč. DPH v období od 05-06/2014. TDI na stavbě zajišťoval Ing.Pavel Nuslauer za cenu 9.950,- Kč. Součástí stavby je vybudování nového chodníku, který propojí stávající chodník pod mostem přes ul.Žižkova s chodníkem podél obchvatové komunikace pod autobusovou zastávkou v ul. Na Borku. Po doložení podkladů bude požádáno o kolaudační souhlas.

Chodník propojení lávky Na Borku a Žižkova ul.

Stavbu provedla fi. FISAD s.r.o. Jirkov za smluvní cenu 716.984,- Kč vč. DPH v období od 04-06/2014. Dodatkem č. 1 byly schváleny vícepráce ve výši 6.898,- Kč vč. DPH. TDI na stavbě zajišťoval p.Pavel Douša za cenu 9.850,- Kč. V rámci stavby dojde k bezbariérovému napojení ul. Žižkova s lávkou Na Borku a dále k vybudování schodiště a osvětleného přechodu pro chodce přes ul.Žižkova. Po doložení všech pokladů bude požádáno o kolaudační souhlas.

Rekonstrukce komunikace Palackého ul.

V letošním roce byla realizována I. etapa stavby, tzn. úsek od kruhového objezdu u ZUŠ ke křižovatce v ul. Zaječická. Stavbu provedla fi. HERKUL a.s. Praha za smluvní cenu 4.924.608,86 Kč vč. DPH v období od 07-09/2014. TDI na stavbě zajišťoval Ing.Jan Rusňák za smluvní cenu 94.622,- Kč vč. DPH. Původní termín dokončení byl 30.9.2014. V průběhu stavby byly zjištěny rozdíly v podloží oproti předpokladu, které spolu s klimatickými podmínkami vyvolaly uzavření dodatku č.1 ke SOD. Dodatek č.1 řeší méněpráce a vícepráce ve výši 233.640,50 Kč a dále posunutí termínu dokončení stavby do 31.10.2014. V 10/2014

byla zahájena přejímka dokončeného díla a probíhá odstraňování vad a nedodělků. Po doložení všech podkladů bude požádáno o kolaudační souhlas.

Propojovací chodník ul. Školní a Gen. Svobody IPRM

Tato akce byla zařazena do rozpočtu města usnesením ZM č. 11/26/ZM/2014 dne 12.2.2014. Stavbu provedla fi. Skanska a.s. Praha za smluvní cenu 326.765,22 Kč vč. DPH v období od 08-10/2014. Dodatek č.1 řeší vícepráce ve výši 51.243,61 Kč vč. DPH a prodloužení termínu dokončení díla do 10.11.2014 z důvodu změny umístění chodníku. Změnu vyvolala existence plynárenského zařízení RWE pod novou stavbou. TDI na stavbě zajišťoval p.Pavel Douša. Tato akce je součástí projektu IPRM a bude částečně hrazena z dotace EU. Nyní probíhá přejímka dokončeného díla. Po doložení všech podkladů bude požádáno o kolaudační souhlas.

Rozšíření parkoviště v ul. Gen. Svobody IPRM

Stavbu provedla fi. Skanska a.s. Praha za smluvní cenu 260.084,55 Kč vč. DPH v období od 06-09/2014. Akce byla dokončena a převzata dne 30.9.2014. Dne 23.10.2014 bylo požádáno o kolaudační souhlas. TDI na stavbě zajišťoval p.Pavel Douša. Tato akce je součástí projektu IPRM a bude částečně hrazena z dotace EU.

Vybudování veřejného parkoviště u 4.ZŠ IPRM

Stavbu prováděla od 1.7.2014 firma Skanska a.s za cenu 753.018,32 Kč vč. DPH (původní smluvní cena ve výši 774.884,- Kč vč. DPH byla Dodatkem č.1 k SoD ponížena o částku 21.865,68 Kč vč. DPH). Akce byla dokončena a převzata dne 29.8.2014. Dne 31.10.2014 proběhlo kolaudační řízení . TDI na stavbě zajišťoval p.Pavel Douša. Tato akce je součástí projektu IPRM a bude částečně hrazena z dotace EU.

Rozšíření parkoviště Studentská ul. u čp. 1265 IPRM

Stavbu prováděla firma Skanska a.s za smluvní cenu 257.016,78 Kč vč. DPH . Akce probíhala od 23.7. do 10.9.2014. Po obdržení geometrického plánu bude požádáno o kolaudaci. TDI na stavbě zajišťoval p.Pavel Douša. Tato akce je součástí projektu IPRM a je částečně hrazena z dotace EU.

Výměna oken zámek Č.Hrádek – západní strana

V rámci této akce bylo vyměněno 53 kusů oken. Výměnu prováděla firma v.o.s.INKOD – CHOMUTOV za smluvní cenu 866.557,-Kč vč. DPH v termínu do 15.5.2014.

Zpevnění stanovišť pro separaci a VKK

V současné době je provedeno zpevnění stanoviště v ul. Hrdinů za smluvní cenu 13.678,- Kč vč. DPH. Práce prováděla fi. Krušnohorské služby a.s.

Vybudování hřiště na Street Workout, Krušnohorská ul. IPRM

Stavbu prováděla fi. HERKUL a.s. Praha za smluvní cenu 996.847,31 Kč vč. DPH v období od 06-07/2014. Dodatkem č.1 byl posunut termín dokončení do 31.8.2014. Akce byla dokončena a převzata dne 29.8.2014. TDI na stavbě zajišťoval p.Pavel Douša. Tato akce je součástí projektu IPRM a bude částečně hrazena z dotace EU.

Osazení herního prvku na hřiště v ul. Obránců míru

Herní prvek je spolu s lavičkou nainstalován fi. TR Antoš s.r.o. za smluvní cenu 39.720,- Kč vč. DPH.

Výměna výtahu v čp. 1658 ul. Krušnohorská IPRM

Akci provádí fi. VÝTAHY VANĚRKA s.r.o. Teplice za smluvní cenu 825.700,- Kč vč. DPH v období od 10/2014 do 15.1.2015. Tato akce je součástí projektu IPRM a bude částečně hrazena z dotace EU.

Výměna výtahu v čp. 1659 ul. Krušnohorská IPRM

Akci provádí fi. VÝTAHY VANĚRKA s.r.o. Teplice za smluvní cenu 825.700,- Kč vč. DPH v období od 10/2014 do 15.1.2015. Tato akce je součástí projektu IPRM a bude částečně hrazena z dotace EU.

Výměna výtahu v čp. 1704 – 1706 ul. Pionýrů IPRM

Akci provádí fi. VÝTAHY VANĚRKA s.r.o. Teplice za smluvní cenu 2.756.550,- Kč vč. DPH v období od 10/2014 do 15.1.2015. Tato akce je součástí projektu IPRM a bude částečně hrazena z dotace EU.

Zateplení a sanace čp. 1658 ul. Krušnohorská IPRM

Stavbu provádí fi. PETROM STAVBY, s.r.o. Praha za smluvní cenu 3.523.356,14 Kč vč. DPH v období od 08 – 11/2014. TDI na stavbě zajišťuje fi. REINKA s.r.o. Tato akce je součástí projektu IPRM a bude částečně hrazena z dotace EU.

Zateplení a sanace čp. 1659 ul. Krušnohorská IPRM

Stavbu provádí fi. PETROM STAVBY, s.r.o. Praha za smluvní cenu 3.489.806,49 Kč vč. DPH v období od 08 – 11/2014. TDI na stavbě zajišťuje fi. REINKA s.r.o. Tato akce je součástí projektu IPRM a bude částečně hrazena z dotace EU.

Zóna aktivního odpočinku v lokalitě Olejomylnského parku

Tato akce byla do rozpočtu města zařazena usnesením ZM č. 14/28/ZM/2014 dne 21.5.2014. Stavbu provádí fi. SKANSKA a.s. Praha za smluvní cenu 14.781.598,-Kč vč. DPH v období od 20.6.2014 do 30.9.2015. Dodatek č.1 řeší vícepráce ve výši 532.858,65 Kč vč. DPH. TDI na stavbě zajišťuje fi. SM Projekt spol. s r.o. za 240.790,- Kč vč. DPH. Tato akce je součástí ROP Severozápad a bude částečně hrazena z dotace EU.

Realizace úspor energií MŠ Studentská ul.

Dne 12.8.2014 byla podepsána smlouva o dílo na akci "Realizace úspor energií Mateřská škola Studentská 1318, Jirkov" s firmou NEPRO stavební s.r.o., Klášterec nad Ohří za smluvní cenu 9.528.814,-Kč vč. DPH s termínem realizace do 15.11.2014.

Dne 19.8.2014 proběhlo předání staveniště zhotoviteli. Vlastní realizace stavby byla zahájena dne 15.9.2014. V současné době probíhají dokončovací práce na zateplení, veškeré výplně otvorů jsou již dokončeny.

Tato akce bude částečně hrazena z dotace OPŽP.

ZUŠ – sjezd

Úpravu stávajícího chodníku v ul. Palackého včetně vjezdové brány do areálu ZUŠ prováděla v 10/2014 firma FISAD s.r.o. za smluvní cenu 182.608,-Kč vč. DPH

Kino Jirkov – zvýšení kapacity film. serveru

V rámci této akce byla navýšena kapacita serveru DOREMI, upgrade zvukového procesoru DOLBY CP650 z 5.1 na 7.1, proběhla výměna promítací plochy a kontrolní měření zvukových parametrů sálu (ekvalizace). Práce prováděla firma AV MEDIA, a.s. Praha za cenu 117.814,98 Kč vč. DPH v 03/2014.

MěÚ čp.1 – stavební úpravy vestibulu

Tato akce byla na základě usnesení Zastupitelstva města č. 14/29/ZM /2014 ze dne 18.6.2014 vyřazena ze schváleného rozpočtu.

Vybudování chodníku v ul. Mostecká

Stavbu prováděla fi.WORLD INVEST v.o.s. za smluvní cenu 1.355.056,- Kč vč. DPH v období od 05-06/2014. TDI na stavbě zajišťoval Ing.Pavel Nuslauer za cenu 9.950,- Kč.

V průběhu stavby byla nutná koordinace se stavbou *Občanského sdružení Rodinné domky Jirkov a.s.*, tj. osvětleného přechodu pro chodce vč. ostrůvku v ul. Palackého. Po obdržení všech podkladů bude požádáno o kolaudaci.

Rekonstrukce Chomutovské ul. vč. cyklostezky

V loňském roce došlo k opravě propadlých míst a k provizorní pokládce asfaltového koberce. Začátkem letošního roku, po zimním období byl kontrolován povrch vozovky, zda nedošlo k nějakým změnám. Po kontrolní prohlídce bylo konstatováno, že je povrch beze změn a s dodavatelem bylo dohodnuto, že začátkem června bude zahájena oprava živičného krytu v ul. Chomutovská, tj. po odfrézování části zbylých nerovností, bude položena nová živičná vrstva v místech propadlých kanalizačních přípojek. Stavbu provedla fi. RRR spol. s r.o., Chomutov. Do řádného dokončení a předání stavby byla uplatněna pozastávka ve výši 650 tis. Kč. Na základě usnesení Rady města č. 12/29/RM/2014, bod I. ze dne 1.9.2014 byla uvolněna pozastávka ve výši 5 % , tj. 321.058,40 Kč. V říjnu bylo požádáno o kolaudační souhlas.

Nové napájení rybníka v Březenci

Jednalo se o přeložku přítoku do rybníka v Březenci. Akci realizovala stavební firma FISAD s.r.o Jirkov za smluvní cenu 832.577,-Kč vč. DPH s termínem dokončení do 10.10.2014.Po předložení geometrického plánu bude požádáno o kolaudaci stavby.

ÚDRŽBA MATEŘSKÉ ŠKOLY

MŠ Červený Hrádek – výměna rozvodů elektroinstalace v celém objektu

Akci prováděla firma KARSCH ELEKTRO s.r.o.Vrskmaň za smluvní cenu 628.072,28 Kč vč. DPH . Akce byla dokončena a předána do užívání MŠ ke dni 15.8.2014.

3.MŠ Nerudova ul. - oprava dvou sociálních zařízení pro děti

Akci realizoval p.Václav Drahý za smluvní cenu 364.314,-Kč vč DPH. Práce byly prováděny od 27.8. do 20.8.2014. Zařízení předáno do užívání MŠ.

3.MŠ Nerudova ul. - výměna vnitřního plynovodu

Akce dokončena , prováděla fi. Intermont Opatrný s. r.o za smluvní cenu 52.790,-Kč.

7.MŠ Smetanovy Sady - oprava dvou sociálních zařízení pro děti

Zhotovitelem díla byla firma Výškové stavební práce spol. s.r.o. Chomutov. Práce byly provedeny za smluvní cenu 395.869,75 Kč vč. DPH. Akce probíhala o prázdninách s termínem dokončení ke dni 15.8.2014. Zařízení předáno do užívání MŠ.

ÚDRŽBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

1.ZŠ Budovatelů ul.- oprava a nátěr podlah v tělocvičnách

Vybroušení, lakování a lajnování podlahy v dvou tělocvičnách prováděl p. Josef Pechman za smluvní cenu 127.534,-Kč vč. DPH. Práce probíhaly o velkých prázdninách.

3.ZŠ Nerudova ul. – výměna oken v pavilonu dílen (25 kusů)

Bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele, nejvýhodnější nabídku podala firma FI OKNA ,a.s. Chomutov za smluvní cenu 216.774,-Kč vč. DPH . Akce měla být realizována pouze v případě nezískání dotace ze OPŽP na zateplení objektu. Jelikož městu Jirkov byla přidělena dotace na zateplení objektu, výměna oken bude provedena v rámci této akce .

3.ZŠ Nerudova ul. – výměna osvětlení ve třídách

Výměnu a doplnění svítidel ve 4 třídách prováděla firma REINKA s.r.o Chomutov za smluvní cenu 59.689,30 Kč vč. DPH.od 1.-11.5.2014.

4.ZŠ Krušnohorská ul. – oprava sociálního zařízení

Opravu sociálních zařízení v pavilonu výchov (u velké tělocvičny) prováděla firma Intermont Opatrný s.r.o za smluvní cenu 1.689.412,72 Kč vč. DPH v 03/2014.

ZUŠ Chomutovská ul.-oprava věží (kopulí) budovy školy

Opravu římsy a 4 kopulí na objektu prováděla fi tesařství Petr Pasev za cenu 85.888,-Kč vč. DPH . Dále bylo nutné v souvislosti s touto opravou provést opravu části střešního pláště , kterou prováděla firma IZOP-Jan Fiala za cenu 79.693,-Kčvč. DPH.

Městské gymnázium-oprava omítek ve třídách

Opravy omítek a další st. práce (výměna umyvadel a baterií, výměna zárubní a dveří) v učebnách gymnázia prováděla firma KKMONT SERVICES s.r.o. Kadaň za smluvní cenu 148.854,20Kč vč. DPH o velkých prázdninách.

ÚDRŽBA OSTATNÍ OBJEKTY

Zámek ČH –oprava komínů

Opravu 3 komínových těles zajišťovala fi Jaroslav Zástěra za smluvní cenu 103.337,52 Kč vč. DPH v termínu od 2.6 do 31.7.2014.

Kino-oprava a nátěr fasády vč. vstupního schodiště

Stavbu prováděla firma Intermont, Opatrný, s.r.o. za smluvní cenu 1.067.480,-Kč vč. DPH v termínu od 1.7.- 31.8.2014. V současné době probíhá odstraňování vad a nedodělků.

Zámek ČH- restaurování fresky v průjezdu

Restaurování prováděl Ing. Petr Justa, Roztoky u Prahy za smluvní cenu 174.800,- Kč vč. DPH s termínem dokončení prací do 31.8.2014.

Restaurování sloupu Sv. Fr. Xaverovského

Restaurování sloupu na Červeném Hrádku prováděl MgA. Štěpán Bílek, Březanec za cenu 54.200,- Kč .Akce byla předána dne 21.5.2014.

Restaurování sochy Sv. J. Nepomuckého

Restaurování sochy na Červeném Hrádku prováděl MgA. Štěpán Bílek, Březanec za smluvní cenu 120.750,- Kč .Akce byla předána dne 21.5.2014.

Areál Horník –oprava střechy ochozů a schodiště

Projektovou dokumentaci na generální opravu ochozů zpracoval Ing. Arch. Volman za smluvní cenu 36.300,-Kč vč. DPH. Z důvodu vysokých finančních nákladů na realizaci bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele I. etapy (tzn. generální oprava střechy nad ochozem a přístupového schodiště).K realizaci byla vybrána firma Radek Nový – RN STŘECHY za smluvní cenu 663.789,30 Kč vč. DPH. Práce byly prováděny v termínu od 9.6. do 8.8.2014. Realizace II. etapy je naplánována do příštího roku.

GO střechy garáží SDH

Opravu prováděla fi Dalibor Vopat ,Jirkov za smluvní cenu 426.573,73 Kč vč. DPH. Práce byly dokončeny a předány v 05/2014.

MěÚSS Mládežnická- oprava rampy

Opravu nájezdové rampy a nájezdu pro sanitky v areálu DPS prováděla firma Stavební výškové práce spol. s.r.o. za smluvní cenu 179.957,-Kč vč. DPH v 10/2014.

Ubytovna B. Němcové čp. 1059 -oprava komínů

Prováděla firma STAKADO s.r.o. za smluvní cenu 83.324,-Kč vč. DPH v 05/2014 (2 komínová tělesa byla zcela zbourána, 3 komíny byly zachovány a opraveny).

Oprava lůžkového výtahu v DPS Mládežnická (havárie)

Opravu prováděla firma Fanak s.r.o Chomutov za smluvní cenu 538.200,- Kč vč. DPH.Termín dokončení je byl v 06/2014. . Na základě usnesení RM č. 24/6/RM/2014 II. ze dne 17.2.2014 byla akce financována v poměru 50% z prostředků OMMaÚI vyčleněných na havárie a 50% z prostředků investičního fondu Městského ústavu sociálních služeb Jirkov.