

Vlastní zpráva:

INVESTICE

Rekonstrukce komunikací a veřejných prostranství v historickém centru města Jirkova

Stavba byla zahájena v dubnu 2011 firmou HERKUL a.s. , dokončena bude do 09/2012. Cena díla činí 62.159.831,- Kč.V rámci stavby bude provedena rekonstrukce komunikací, parkovišť, mostu, veřejné zeleně, dále výměna veřejného osvětlení a výstavba nové dřevěné lávky, aj. Veškeré zpevněné povrchy budou provedeny z přírodního kamene, přilehlé chodníky budou ze zámkové dlažby. V současné době probíhají práce na vybudování nové dřevěné lávky přes Bílinu, probíhá výměna povrchů komunikací a montáž veřejného osvětlení. V případě vhodných klimatických podmínek budou vybudovány nové chodníky ze zámkové dlažby v okolí náměstí a další část parkoviště v ul. Alešova. Stavba pokračuje v roce 2012. Akce je hrazena z dotačních prostředků EU a podílu města Jirkova.

IPRM Lokalita č. 1 Na Borku

Stavba byla zahájena v říjnu 2010 firmou HERKUL a.s. a byla dokončena v souladu se schváleným harmonogramem dne 30.6.2011. V rámci stavby byly rekonstruovány komunikace, chodníky a parkoviště, dále hřiště, veřejná zeleň a veřejné osvětlení. Akce je hrazena z dotačních prostředků EU a podílu města Jirkova. Celkové náklady stavby činily 26.957.610,23 Kč. V současné době město očekává Rozhodnutí o přiznání dotace a následně budeme moci požádat o kolaudaci.

IPRM – Lokalita č. 2 – Zateplení a sanace panelového domu čp.1242, Jirkov

Realizace této stavby je naplánována v období 09/2011 – 06/2012. V listopadu byla zahájena výměna oken. V následujícím roce 2012 bude objekt sanován a zateplen. Stavba bude dokončena do 30.6.2012. Celkové náklady akce činí 4.276.160,- Kč.

Hruškový sad

V letošním roce bylo provedeno zorání, uvláčení, sběr kamene a osetí hořčicí.Hořčice byla namulčována,zaorána a byla zaseta svazenka. Tato byla rovněž zaorána. Práce prováděl p. Taraška Jirkov. Náklady činily 142.000,-Kč.

VO Jindřišská – rekonstrukce /společná akce s ČEZ/

V 07/2011 byla dokončena rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Jindřišská. Akci pro město provedla firma GA Energo technik s.r.o., Plzeň za smluvní cenu 826.901,- Kč. Bylo požádáno o vydání koladačního rozhodnutí.

Poliklinika – rekonstrukce

V rámci této akce provádí firma YSSEN spol. s.r.o. Litvínov zateplení objektu včetně výměny vnějších otvorů a opravu zpevněných ploch vč. venkovních schodišť za smluvní cenu 7.547.905,-Kč vč. DPH. Práce byly zahájeny dne 14.6.2011, předpoklad ukončení prací je v 11/2011.V současné době probíhají dokončovací práce na zpevněných plochách a finální úprava fasády ze zbývajících dvou stran. Výměna vnějších otvorů je dokončena.Současně probíhá odstraňování vad a nedodělků uvnitř objektu.

Stavební úpravy kuchyně č.p. 75

Stavbu prováděla firma METALL QUATRO spol. s.r.o. Most za smluvní cenu 4.236.503,- Kč vč. DPH. Stavba byla dne 22.11.2011 zkolaudována.

Realizace úspor energií 2.ZŠ Jirkov

V rámci této akce prováděla firma NEPRO stavební s.r.o. Klášterec n/Ohří zateplení objektu včetně výměny oken a provedení nového tepelně izolačního a hydroizolačního souvrství střech za smluvní cenu 28.797.993,60 Kč vč. DPH. Dne 15.11.2011 bylo zahájeno přejímací řízení dle SoD, v současné době probíhá odstraňování vad a nedodělků. TDI prováděl Ing. J.Trubiroha za cenu 136.800,- Kč vč. DPH. Na akci byla schválena dotace z EU ve výši 19.456.439,-Kč a podpora ze SFŽP činí 1.144.496,-Kč.

Parkovací stání ul. Červenohrádecká

Stavbu zrealizovala firma AMP Chomutov a.s. za smluvní cenu 1.490.515,88 Kč. Realizace proběhla dle harmonogramu v období od 05 – 07/2011. Stavba byla v říjnu řádně zkolaudována.

Horník č.p. 1424 – rekonstrukce objektu

Akce byla dokončena již ve 12/2010. Letos proběhla pouze do fakturace stavby ve výši 4.558.155,- Kč /pozastávka ,vícenáklady, TDI, AD / .

Za Pilou – příjezdová komunikace – I. etapa

Jedná se o propojení lokality RD v lokalitě ul. Za Pilou s ul. Zaječická. Celkové náklady stavby činí 1.465.677,77 Kč. V současné době je stavba dokončena, po obdržení všech dokladů a vyjádření bude požádáno o vydání kolaudačního rozhodnutí.

Stanoviště separovaného odpadu a velkoobjemových kontejnerů

Provádí PSJ s.r.o.V ul. Obránců míru dokončeno 1 stanoviště na separovaný odpad a 1 stanoviště pro velkoobjemový kontejner za cenu 38.726,-Kč. Do 30.11.2011 bude dokončeno 1 staveniště na separovaný odpad a 1 staveniště pro velkoobjemový kontejner za 14.463,-Kč.

Dětské hřiště Kludského ul. - II. etapa

Instalaci hracích prvků prováděla firma TR Antoš s.r.o. Turnov za smluvní cenu 149.670,-Kč vč. DPH.

VO – vybudování osvětlení ul. Za Pilou

VO – vybudování osvětlení ul. Pod Přivaděčem

VO – vybudování osvětlení přechodu pro chodce ul. Alešova

Akce zajišťoval Podnik služeb Jirkov s.r.o. za smluvní cenu:

- 1) Vybudování veřejného osvětlení podél chodníku v ul. Za Pilou za 350.264,71 Kč
- 2) Vybudování veřejného osvětlení v ul. Pod Přivaděčem za 80.697,90 Kč
- 3) Vybudování veřejného osvětlení přechodu pro chodce v ul. Alešova za 108.620,79 Kč

V současné době jsou všechny tři akce dokončeny a následně bude, po obdržení všech podkladů, požádáno o vydání kolaudačního rozhodnutí.

Chodník Palackého – Slepá ul.

Akce je v současné době dokončena. Realizaci stavby provedl Podnik služeb Jirkov s.r.o. za smluvní cenu 28.028,- Kč, po obdržení všech podkladů, bude požádáno o vydání kolaudačního rozhodnutí.

MěÚSS U Dubu –GO střechy /2 pavilony ubytovací část+ spojovací chodba/

Akci prováděla firma Dalibor Vopat, Jirkov za smluvní cenu 1.488.912,- vč. DPH v termínu od 29.7.2011 do 31.10.2011. Stavba byla předána do užívání MěÚSS.

Vybudování parkoviště u hřbitova

Stavbu v termínu zrealizovala firma FISAD s.r.o. za smluvní cenu 2.235.025,38 Kč. V současné době je stavba dokončena a bylo požádáno o vydání kolaudačního rozhodnutí.

ÚDRŽBA ZŠ, MŠ, ostatní objekty

ÚDRŽBA Základní škola

3.ZŠ Nerudova -GO střechy – prováděla firma Dalibor Vopat Jirkov za smluvní cenu 1.183.332,- Kč vč. DPH v 06-07/2011.

4.ZŠ Krušnohorská – výměna oken v části pavilonu II. stupně-prováděla firma ELA-PLAST Litvínov v 08/2011 za smluvní cenu 1.437.956,- vč. DPH.

ZUŠ Chomutovská ul.-výměna oken /dokončení/– prováděla firma Metall Quatro spol. s.r.o. Most za smluvní cenu 968.400,-Kč vč. DPH v 06/2011.

ZUŠ Chomutovská ul. - oprava římsy do ul. Mlýnská– prováděla v 04/2011 firma Stakado s.r.o. Údlice za smluvní cenu 76.416 Kč vč. DPH .

ÚDRŽBA Mateřské školy

1.MŠ Na Borku – výměna oken u kuchyně a spoj. chodby – prováděla firma Metall Quatro spol. s.r.o. Most za smluvní cenu 173.689,- Kč vč. DPH v 08/2011.

3.MŠ Nerudova ul. - výměna oken – prováděla firma Metall Quatro s.r.o. za smluvní cenu 812.808,- Kč vč. DPH v 07/2011.

5.MŠ Studentská ul.- GO střechy – pavilon tělocvičny – prováděla firma VSP s.r.o. Chomutov v 07/2011 za smluvní cenu 298.128,30 vč. DPH.

7.MŠ Smetanovy Sady -výměna oken u kuchyně a spoj. chodby - prováděla firma ELA-PLAST s.r.o. Litvínov za smluvní cenu 149.368,- Kč vč. DPH.

ÚDRŽBA Ostatní objekty

MěÚ č.p. 1 a č.p.2- výměna el. ohříváče vody a bojleru na WC - prováděla firma Intermont Opatrný s.r.o., Vrskmaň za smluvní cenu 60.712,-Kč vč. DPH.

Zámek ČH – sanace vstupního schodiště – prováděla firma TOSTAV s.r.o. Chomutov. Smluvní cena díla činí 1.189.662,-Kč vč. DPH + vícenáklady ve výši 419.581,86 vč. DPH /schválené RM dne 5.9.2011 usn. č. 9/25/RM/2011/.Práce byly dokončeny a převzaty dne 15.9.2011 za účasti zástupců NPÚ Ústí n/L.

LMJ – údržba lesních cest – vyrovnání vytipovaných lesních cest Ing. Fialou prováděl PSJ s.r.o. za 21.328,- Kč.

Zámek ČH – vytápění rytířského sálu – prováděla firma Intermont Opatrný s.r.o. Vrskmaň za smluvní cenu 166.542,-Kč vč. DPH.

Kino – výměna bočních plastových dveří –prováděla firma FI okna Chomutov za smluvní cenu 40.423,-Kč vč. DPH. Akce dokončena.

LMJ čp. 83 – vytápění - prováděla firma INTO-SERVIS s.r.o Litvínov za cenu 780.341,- Kč vč. DPH v 06-07/2011.

SDH – výměna plynového kotle v garážích - prováděla firma Intermont Opatrný s.r.o. Vrskmaň za smluvní cenu 59.413,20 Kč vč. DPH.

Zámek ČH-restaurování chrliče I. etapa- práce prováděl ak. sochař Michael Bílek za smluvní cenu 57.200,-Kč. Akce byla provedena s využitím příspěvku od Ministerstva kultury ČR ve výši 51 tis. Kč.

Restaurování sochy Sv. Jana Nepomuckého- práce prováděl ak. sochař Michael Bílek za smluvní cenu 110 tis Kč v 10/2011. Akce plně hrazena z dotace – Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2011.