

INVESTICE

Rekonstrukce – Kludského vila

Tato akce byla zahájena již v roce 2009. Stavbu prováděla firma Stavební a obchodní společnost Most s.r.o. za smluvní cenu 36.161.458,20 Kč vč. DPH. Stavba byla v 04/2010 dokončena, zkolaudována a zhodnocena.

Výstavba garážového bloku v ul. Na Borku včetně komunikace

Stavba byla zahájena v 05/2010. Stavbu realizovala firma FISAD s.r.o. Jirkov za smluvní cenu 7.509.046,- Kč vč. DPH, cena je včetně schválených víceprací (v RM dne 30.8.10) ve výši 178.166,- Kč vč. DPH. Stavba byla dokončena v 08/2010, zkolaudována a zhodnocena.

Zhotovení kruhového objezdu v ul. Chomutovská – Palackého

Práce na stavbě byly zahájeny v 04/2010. Stavbu realizovala firma NAO Teplice s.r.o. za smluvní cenu 4.599.169,- Kč vč. DPH, cena je včetně schválených víceprací (v RM dne 30.8.10) ve výši 435.917,- Kč vč. DPH. Stavba byla v 07/2010 dokončena, zkolaudována a zhodnocena.

Rekonstrukce VO Jindřišská (společná akce s ČEZ)

Stavební povolení, bylo vydáno v 12/2010. ČEZ má svou akci - rekonstrukce nn Jindřišská, která bude realizována současně s akcí města. Akce byla zahrnuta do rozpočtu na rok 2011.

Rekonstrukce kulturního domu (Beltine/Pražák)

Stavbu prováděla firma Intermont, Opatrný, s.r.o. Vrskmaň za cenu 25.265.652 Kč vč. DPH. Cena je vč. schválených víceprací ve výši 2.081.083,- /usn. RM č. 822/41/RM/2010/. Autorský dozor prováděl Ing. Arch. Volman za smluvní cenu 222.000,-Kč vč. DPH. Technický dozor investora prováděla p. Ivana Hampová za smluvní cenu 192.000,-Kč vč. DPH. Termín dokončení prací byl 30.11.2010. V současné době probíhá zkušební provoz. Po vyhodnocení výsledků naměřených hodnot hluku při kulturních akcích bude požádáno o vydání kolaudačního rozhodnutí.

Vybudování stanovišť pro separovaný odpad

Tato investiční akce byla realizována v 10 – 11/2010 v celkové částce 89.755,- Kč. Akce byla zhodnocena.

DDM Paraplíčko – zateplení objektu + výměna oken

Tato akce byla zahájena již v roce 2009. Stavbu prováděla firma ABC Chomutov spol. s.r.o. V loňském roce byla provedena I.etapa stavby - výměna oken a venkovních dveří za částku 1.047.791 Kč vč. DPH. II.etapa - zateplení objektu- bylo dokončeno a předáno dne 14.9.2010. Celkové náklady na tuto akci činí celkem /r. 2009,2010/ 4.619.044,-Kč vč. DPH. Akce byla zhodnocena.

Modernizace velkého výtahu na zámku Červený Hrádek

Akci prováděla firma Fanak s.r.o. Chomutov za smluvní cenu 1.194.000 Kč vč. DPH. Práce byly dokončeny v termínu. Předání dokončeného díla proběhlo dne 19.4.2010. Akce byla zhodnocena.

Lesy města Jirkova – rekonstrukce „Telefonky“

Vzhledem ke skutečnosti, že na tuto akci nebyla přiznána dotace, akce se nerealizovala.

IPRM

V rámci I.etapy této investiční akce bylo provedeno pět samostatných stavebních objektů (staveb). 1. Rekonstrukce lávky v ul. Na Borku, 2. Stavební úpravy lávky pod ul. Generála Svobody, 3. Rekonstrukce části obchvatové komunikace Na Borku, 4. Výstavba dětského

areálu Na Borku, 5. Vybudování příjezdové komunikace na CO kryt v ul. Školní. Stavbu zrealizovala firma Silnice Group a.s. Praha za smluvní cenu 20.996.221,84 Kč vč. DPH. Stavba byla dokončena dne 30.6.2010. Nyní město čeká na Rozhodnutí ŘO, po kterém proběhne kolaudace.

V rámci II.etapy této akce probíhá celková revitalizace sídliště Na Borku (akce nese název IPRM – Lokalita č. 1 Na Borku). V říjnu 2010 byla zahájena rekonstrukce chodníků pro pěší a kácení dřevin. Na jaře roku 2011 bude zahájena rekonstrukce komunikací, parkovišť, zpevněných ploch a také budou provedeny terénní a sadové úpravy. Úplné dokončení II.etapy je naplánováno do 30.6.2011. Stavbu provádí firma HERKUL a.s., Praha., za smluvní cenu 26.957.610,23 Kč vč. DPH.

Rekonstrukce pavilonu 4.ZŠ (přestavba pro ZŠP)

Stavbu prováděla firma První krušnohorská realitní kancelář, s.r.o. Kadaň za smluvní cenu 5.508.862,70 Kč vč. DPH. Práce byly dokončeny do 15.8.2010. Stavba byla zkolaudována 31.8.2010. Akce byla zhodnocena.

Rekonstrukce č.p. 1425 (Horník)

V rámci této stavby se řešilo detašované pracoviště pro Úřad práce Chomutov, rozšíření sociálního zařízení a šaten pro MěP a modernizace monitorovacího systému MěP. Za generálního dodavatele stavby byla vybrána firma Fisad s.r.o. Jirkov, která stavbu prováděla za smluvní cenu 16.265.422,78 Kč vč. DPH s termínem dokončení do 31.12.2010. Autorský dozor na stavbě prováděl Ing. Přemysl Bucifal za smluvní cenu 142.800,-Kč. V současné době probíhá odstraňování vad a nedodělků tak, aby mohla být akce řádně zkolaudována. Na stavbě vznikly některé práce nad rámec SoD, na které zhotovitel předložil dne 31.1.2011 cenovou nabídku na základě „Výzvy v jednacím řízení bez uveřejnění“. Po vyhodnocení cenové nabídky bude tato předložena radě města.

Vybudování dětského hřiště v ul. Kludského

Tato investiční akce proběhla v 10/2010 v celkové částce 81.736,- Kč. Akce byla zhodnocena.

Sportoviště 4.ZŠ

Stavbu realizovala firma EKKL a.s., Kroměříž za smluvní cenu 28.604.516,- Kč vč. DPH, cena včetně schválených víceprací (v RM dne 30.8.10) ve výši 889.745,- Kč vč. DPH. Práce byly zahájeny v 04/2010. Stavba byla dle SOD dokončena dne 30.8., je zkolaudována a zhodnocena.

Realizace částí hrušňového sadu u hřbitova.

Realizace obnovy sadu byla zahájena v roce 2009 s tím, že byl celý prostor sadu vykácen od starých stromů a došlo k vydobytí veškerých pařezů s kořeny. Dále byla provedena hluboká orba. V roce 2010 proběhlo uvláčení celé plochy, vysbírání kamene a v současné době je již plocha oseta hořčičným semenem pro realizaci zeleného hnojení. Ukončení celé obnovy je uvažováno koncem roku 2012. Do dnešního dne byly na tuto akci vynaloženy finanční prostředky ve výši 702.540,- Kč vč. DPH.

Rozšíření VO – umístění nové lampy k lávce č. VII v ul. Studentská

Na tuto akci bylo na jaře 2010 vyřízeno potřebné povolení. Na realizaci byla vystavena objednávka u správce VO Podniku služeb Jirkov s.r.o., který stavbu provedl za částku 38.034,19 Kč vč. DPH. Stavba byla dokončena v 05/2010 a zhodnocena.

Rekonstrukce komunikace k Jirkovské přehradě

Tato investiční akce nebyla v roce 2010 realizována z důvodu rekonstrukce přívodu surové vody z Jirkovské přehrady na úpravnu vody Jirkov, které bude výrazným způsobem zasahovat právě do této komunikace (bude provádět SVS a.s. v roce 2011). Následně město

Jirkov zrealizuje stavbu rekonstrukci komunikace. Akce je zařazena v rozpočtu na rok 2011 - „pod čarou“ v nákladech 3.800.000,- Kč.

Stavební úpravy CO krytu u 4.ZŠ

Stavba se nerealizovala z důvodu velké finanční náročnosti.

Dotace – Projekt obnovy lesa r. 2009-2011

Akce, která je částečně (85%) financována z dotace (OPŽP) je rozložena na tři roky. Akce je realizována společně s Lesy města Jirkov. V roce 2010 se realizovala druhá část – 2. rok. V roce 2011 bude akce dokončena. Celkové náklady činí 1.600 tis Kč vč. DPH.

Dotace – Lesní hospodářský plán r. 2010-2019

Zařizuje si ing. Fiala – Lesy města Jirkova. LHP vyhotoven, akce dokončena. Celkové náklady činí 1.125.437,-Kč vč. DPH.

Dotace – Projekt obnovy porostů náhradních dřevin r. 2010-2013

Jedná se o téměř shodnou akci jako již realizovaný projekt obnovy lesa, tedy opět tříletá akce s rozdělením finančních prostředků (vč. dotačních) do tří let. V roce 2010 nám byla schválena dotace, realizace byla zahájena koncem roku 2010. celkové náklady činí 2.980.220,- Kč vč. DPH.

Zámek Červený Hrádek – severní křídlo (výměna 22 ks oken)

Stavbu prováděla firma KERNER s.r.o. Chomutov, která byla vybrána ve výběrovém řízení. Práce prováděla za smluvní cenu 521.972 Kč vč. DPH v 05/2010. Přejímací řízení proběhlo dne 18.6.2010 za účasti zástupců NPÚ. Akce byla zhodnocena.

Inteligentní RVO

Tato investiční akce byla zrealizována v 10/2010 v částce 537.022,- Kč vč. DPH, akce byla zhodnocena.

ÚDRŽBA MATEŘSKÝCH ŠKOL

2.MŠ Bezručova - výměna výtahu pro školní jídelnu

Prováděla firma Fanak s.r.o. Chomutov v termínu 07/2010 za smluvní cenu 362.400 Kč vč. DPH.

1.MŠ Na Borku-výměna oken 3.etapa + kanceláře

Prováděla firma Radek Mořkovský, Radonice v termínu 06/2010 za smluvní cenu 509.876,50 Kč vč. DPH.

7.MŠ Smetanovy Sady - výměna oken 3. etapa + kanceláře

Prováděla firma Radek Mořkovský, Radonice v termínu 06/2010 za smluvní cenu 502.946 Kč vč. DPH.

5.MŠ Studentská - GO střechy pavilonu

Prováděla firma Dalibor Vopat, Jirkov za smluvní cenu 438.452 Kč vč. DPH v měsíci 05/2010.

MŠ Červený Hrádek - výměna oken

Prováděla firma Radek Mořkovský, Radonice v termínu 04/2010 za smluvní cenu 132.145 Kč vč. DPH.

ÚDRŽBA ZÁKLADNÍCH ŠKOL

1.ZŠ Budovatelů - dokončení opravy skleněných výplní u velké tělocvičny

Prováděla firma IZ-Real s.r.o, Jirkov v termínu 04/2010 za smluvní cenu 84.417 Kč vč. DPH.

2.ZŠ Studentská - výměna podlahových krytiny v síni tradic

Akce se nebude provádět na základě jednání p. starosty s p. řed. Dudou z důvodu přidělení dotace „ Realizace úspor energií -2.ZŠ“.

3.ZŠ Nerudova - výměna oken (pavilon I. stupně přední část budovy)

Prováděla firma Radek Mořkovský, Radonice v termínu 07-08/2010 za smluvní cenu 591.704,50 Kč vč. DPH.

4.ZŠ Krušnohorská - výměna skleněných výplní na obvodovém plášti

Akce bude prováděna současně s výměnou oken v letošním roce.

DDaM Paraplíčko - generální oprava střechy

Prováděla firma Vopat Jirkov za smluvní cenu 646.896,- Kč vč. DPH v termínu do 30.6.2010.

ÚDRŽBA OSTATNÍ OBJEKTY

Rekreační chata Svahová - obnova štítových stěn (nátěry)

Prováděla firma Stakado s.r.o. Údlice za smluvní cenu 53.684,- Kč vč. DPH v 06/2010.

Zámek ČH - oprava římsy u věžních hodin

Prováděla firma Jaroslav Zástěra, Vysoká Pec v termínu 05/2010 za smluvní cenu 354.737 Kč vč. DPH. Stavební práce jsou v současné době dokončeny.

Galerie - výměna oken vč. žaluzií

Akci prováděla firma L.A.Interiér za smluvní cenu 240.622,- vč, DPH v 10/2010.

B.Němcové 1059 - výměna okapů a žlabů

Prováděla firma Dalibor Vopat, Jirkov v termínu 03/2010 za smluvní cenu 47.503 Kč vč. DPH.

Likvidace skladu naproti PSJ s.r.o.

Prováděla firma Fisad s.r.o., Jirkov v 03/2010 za smluvní cenu 95.736 Kč vč. DPH