

INVESTIČNÍ AKCE:

Rekonstrukce komunikace ul. Dvořákova včetně 2 kruhových objezdů

Stavbu provádí fi. HERKUL a.s., Obrnice za smluvní cenu 41.747.073,40 Kč včetně DPH v období od 08/2017 do 06/2019. V roce 2017 byla stavební prostavěnost ve výši 4.206.874,- Kč vč. DPH. Předmětem stavby je rekonstrukce zpevněných ploch vozovek, vybudování dvou okružních křižovatek a nová cyklostezky, zřízena budou nová parkovací místa, rekonstruovány zálivy zastávek MHD a chodníky, odvodnění zpevněných ploch, nové veřejné osvětlení a nová veřejná zeleň. Dále jsou prováděny přeložky vyvolané stavbou, tj. přeložky trakčních stožárů a přeložky vodovodu a sdělovacího kabelu. Usnesením Rady města č. 15/19/RM/2018 byl schválen Dodatek č. 1, jehož předmětem byly vícepráce a méněpráce v rámci IV. etapy ve výši 324.361,- Kč včetně DPH. Usnesením Rady města č. 14/31/RM/2018 byl schválen Dodatek č. 2, jehož předmětem byly vícepráce a méněpráce v rámci II., III. a IV. etapy ve výši 310.771,90 Kč včetně DPH. V současné době je dokončena IV., III. a částečně II. etapa stavby. Probíhá výstavba chodníků v I. a II. etapě, parkovacích stání v II. etapě, přeložky sítí a úprava veřejné zeleně. TDI na stavbě provádí Ing. Jan Rusňák za smluvní cenu 477.950,- Kč včetně DPH. Koordinátora BOZP na stavbě zajišťuje Ing. Pavel Nuslauer za smluvní cenu 77.000,- Kč (není plátcem DPH). V říjnu bylo požádáno o částečnou kolaudaci stavby.

Zasíťování lokality pro RD Na Skalce

Stavbu realizovala fi. Vodohospodářská stavební spol. s r.o., Chomutov za smluvní cenu 18.734.753,- Kč včetně DPH v období od 3.5.2017 do 20.6.2018. V roce 2017 byla stavební prostavěnost ve výši 7.170.226,- Kč vč. DPH. Usnesením RM č. 13/32/RM/2017 byl schválen Dodatek č. 1, jehož předmětem byly vzniklé vícepráce a méněpráce v celkové výši 292.699,- Kč včetně DPH. Usnesením RM č. 19/14/RM/2018 byl schválen Dodatek č. 2, jehož předmětem byla změna termínu dokončení stavby do 31.7.2018. Usnesením RM č. 26/24/RM/2018 byl schválen Dodatek č. 3, jehož předmětem byly vzniklé vícepráce a méněpráce v celkové výši -127.192,80 Kč včetně DPH. Usnesením RM č. 20/27/RM/2018, bod I. byl schválen Dodatek č. 4, jehož předmětem byla změna termínu dokončení stavby do 30.9.2018. Stavba byla v termínu dokončena, v říjnu byly odstraněny drobné vady a nedodělky. TDI na stavbě zajišťoval Pavel Douša za cenu 252.000,- Kč (není plátcem DPH). Po dodání veškerých dokladů bude požádáno o kolaudaci stavby.

Odvodnění v ul. Osvobození a cyklostezka a chodník v ul. Chomutovská – dokončení

Stavbu realizovala fi. FREIBAU s.r.o., Praha za smluvní cenu 4.839.955,61 Kč včetně DPH v období od 09/2017 do 05/2018. Usnesením RM č. 26/34/RM/2017 byl schválen Dodatek č. 1, jehož předmětem byly vzniklé vícepráce a méněpráce v celkové výši 158.230,48 Kč včetně DPH. Usnesením Rady města č. 17/19/RM/2018 byl schválen Dodatek č. 2, jehož předmětem bylo posunutí termínu dokončení stavby do 5.6.2018 (z důvodu navýšení prací o sanaci podloží) a vzniklé vícepráce a méněpráce v celkové výši 241.099,- Kč včetně DPH. V loňském roce bylo provedeno odvodnění zpevněných ploch před čp. 1119 a 1120 a vybudován nový chodník a cyklostezka v ul. Chomutovská. V letošním roce zhotovitel dokončil rekonstrukci komunikace a chodníků v ul. Osvobození. V rámci rekonstrukce komunikace bylo v některých úsecích nutno řešit sanaci neúnosného podloží. Ke dni 5.6.2018 nebyla stavba převzata, byl sepsán seznam vad a nedodělků. Zhotovitel vyzval objednatele k přejímce, která proběhla dne 25.6.2018. Vady a nedodělky bránící užívání byly k tomuto datu odstraněny, Vady a

nedodělky nebránící užívání byly odstraněny dne 9.7.2018. Město Jirkov uplatnilo smluvní pokutu vyplývající ze smlouvy o dílo a konečná faktura byla ponížena o 100.000,- Kč (smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení díla a dále smluvní pokutu - náklady na výkon TDI ve výši 10.000,- Kč). TDI na stavbě zajišťoval Pavel Douša za cenu 80.000,- Kč (není plátcem DPH). Po doložení všech dokladů bude požádáno o kolaudaci stavby.

Parkoviště Jirkov střed a v ul. Pod Přivaděčem – parkoviště Mostecká

Stavbu parkovišť v ul. Pod Přivaděčem – (48 parkovacích míst) a v ul. Mostecká – (46 parkovacích míst) realizovala fi. RRR spol. s r.o., Chomutov za smluvní cenu 5.294.946,36 Kč včetně DPH v období od 09/2017 do 5/2018. Usnesením RM č. 16/19/RM/2018 byl termín dokončení posunut o třináct dní a cena díla navýšena o 111.404,12 Kč včetně DPH. Součástí stavby bylo mimo vlastního vybudování nových parkovacích míst i veřejné osvětlení a sadové úpravy. Parkoviště jsou dokončena a předána.

Rekonstrukce komunikací a parkovacích stání v ul. SNP, Školní a Mládežnická – I. část

Stavbu realizovalo sdružení SG-SANACE s.r.o., Most a FREIBAU s.r.o., Praha za smluvní cenu 5.984.773,32 Kč v období od 06/2018 do 09/2018. Předmětem stavby byla realizace rekonstrukce komunikací a parkovacích stání v ul. Školní. Součástí stavby bylo i nové veřejné osvětlení a obnova systému odvodnění. Usnesením Rady města č. 6/33/RM/2018 byl schválen Dodatek č. 1, jehož předmětem byly vícepráce a méněpráce ve výši 80.957,40 Kč včetně DPH a změna termínu dokončení stavby do 20.10.2018. TDI na stavbě prováděl Pavel Douša za smluvní cenu 64.000,- Kč (není plátcem DPH). Akce byla v prodlouženém termínu dokončena a předána. V současné době se řeší závěrečné méně a vícepráce. Po doložení všech dokladů bude požádáno o kolaudaci stavby.

Rekonstrukce spodní části ul. Chomutovská

Stavbu realizovala fi. PETROM STAVBY a.s., Praha za smluvní cenu 3.897.873,- Kč včetně DPH v období od 04/2018 do 08/2018. Usnesením RM č. 27/24/RM/2018 byl schválen Dodatek ke smlouvě o dílo č.1., jehož předmětem bylo posunutí termínu realizace do konce měsíce srpna a snížení ceny díla o 80.829,- Kč včetně DPH. Předmětem stavby byla rekonstrukce spodní části ulice Chomutovská. Jednalo se o kompletní rekonstrukci komunikace a zpevněných ploch. TDI na stavbě prováděla fi. Rapid Most za cenu 45.980,- Kč včetně DPH. Po dodání veškerých dokladů bude požádáno o kolaudaci stavby.

MěÚSS U Dubu – stavební úprava nájezdu pro vozíčkáře do jídelny

Stavbu realizovala fi. RRR spol. s r.o., Chomutov za smluvní cenu 182.116,89 Kč včetně DPH v období od 04/2018 do 06/2018. Předmětem stavby byla úprava stávající bezbarierové rampy ve 2. NP, která nevyhovovala současným požadavkům MěÚSS. Při rekonstrukci došlo k vybudování nové bezbarierové interiérové rampy, která je navržena se dvěma přímými rameny a vloženou podestou. Nový nájezd pro vozíčkáře je opatřen zábradelní konstrukcí z nerezové oceli s leštěným povrchem. Akce byla předána a zhodnocena.

Rekonstrukce směšovací stanice MěÚSS U Dubu čp. 1562

Stavbu realizovala fi. INTO-SERVIS spol. s r.o., Litvínov za smluvní cenu 3.209.919,10 Kč včetně DPH v období od 06/2018 do 08/2018. Předmětem stavby byla rekonstrukce směšovací stanice a rekonstrukce vzduchotechniky jídelny. V rámci akce bylo řešeno nové měření a regulace. TDI na stavbě zajišťoval Ing. Václav Remuta za smluvní cenu 14.157,- Kč včetně DPH. Akce byla předána a byla zhodnocena.

Rekonstrukce sociálního zařízení včetně ZTI v objektu Červenohrádecká čp. 1559, Jirkov – Poliklinika

Akci realizovala fi. IPSEN, s.r.o. Horní Jiřetín v roce 2017 za smluvní cenu 2.975.443,42 Kč vč. DPH. Práce byly dokončeny ke dni 30.11.2017. V letošním roce byla akce dofakturována a zhodnocena.

Rekonstrukce lávky pro pěší ev. č. II přes Bílinu v ul. 5. května u Preciosy

Stavbu realizovala fi. ROCKNET s.r.o. Červený Hrádek za smluvní cenu 671.706,49 Kč včetně DPH v období od 08/2018 do 11/2018. Stávající ocelová lávka byla rozebrána a nahrazena novou železobetonovou lávkou. TDI na stavbě zajišťoval Ing. Marian Trubiroha za smluvní cenu 59.169,- Kč včetně DPH. Po dodání veškerých dokladů bude požádáno o kolaudaci stavby.

Vybudování cyklostezky – propojení ul. Chomutovská a ul. Palackého

Stavbu realizovala fi. HERKUL a.s., Obrnice za smluvní cenu 841.016,72 Kč včetně DPH v období od 04 - 05/2018. V rámci stavby došlo k propojení stávajících cyklostezek v ul. Palackého a ul. Chomutovská v místě okružní křižovatky u ZUŠ. Stavba byla v termínu dokončena a předána, po obdržení všech dokladů bude požádáno o kolaudaci. TDI na stavbě prováděl Pavel Douša za cenu 25.000,- Kč (není plátcem DPH).

Vybudování chodníku u rybníka na Březenci

Usnesením RM č. 30/24/RM/2018, bod I. e) bylo schváleno zadání veřejné zakázky firmě Vodohospodářská stavební spol. s r.o., Chomutov. Před podpisem smlouvy o dílo zhotovitel stavby zaslal připomínky k projektové dokumentaci (samostatná zpráva do RM dne 17.9.2018 – zadávací řízení). Usnesením RM č. 5/30/RM/2018 bylo zadávací řízení zrušeno. Město Jirkov nepřistoupilo na zásadní změny veřejné zakázky a tudíž s vybraným zhotovitelem neuzavřelo smlouvu o dílo. V říjnu bylo vyhlášeno nové výběrové řízení na zhotovitele stavby, nyní se čeká na podpis smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. Realizaci stavby předpokládáme v období od 12/2018 – 05/2019.

Rekonstrukce objektu čp. 23 v ul. Tyršova na Informační centrum

Stavbu realizuje fi. PETROM STAVBY, a.s. Praha za smluvní cenu 14.819.769,- Kč včetně DPH v období od 06/2018 – 10/2018. Usnesením RM č. 8/35/RM/2018 byl schválen Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, jehož předmětem je změna termínu dokončení stavby do 15.5.2019 s tím, že interiéry budou dokončeny do 28.2.2019. Dne 8.11.2018 byla podepsána smlouva o dílo s dodavatelem expozice a obsahové náplně, fi. XLAB s.r.o. Praha, jejíž realizace se předpokládá v období od 11/2018 do 04/2019.

V měsíci květnu 2019 proběhne zkušební provoz. Smluvní cena dodávky expozice činí 17.833.343,- Kč včetně DPH. Záměrem je objekt rekonstruovat a vytvořit zde informační centrum s expozicemi města a hasičství a částečně zachovat prostory sloužící hasičům v 2. nadzemním podlaží. TDI na stavbě provádí Jaroslav Dubský za smluvní cenu 212.960,- Kč včetně DPH. Koordinátora BOZP na stavbě zajišťuje Ing. Pavel Nuslauer za smluvní cenu 43.000,- Kč (není plátcem DPH).

Rekonstrukce objektu čp. 1561, nám. Dr. E. Beneše

Dne 31.8. byla předána projektová dokumentace pro stavební povolení fi. Ing. arch. Marek Lehmann, Praha, která zpracovává projektovou dokumentaci za smluvní cenu 1.270.500,- Kč včetně DPH. Po předání projektové dokumentace pro provedení stavby včetně rozpočtu v 10/2018 byla PD vyreklamována a v současné době firma přepracovává PD.

Vybudování cyklostezky u mostu ev. č. 6 v ul. Dvořákova

Dne 29.8.2018 byla podepsána smlouva o dílo se zhotovitelem stavby fi. HERKUL a.s. Obrnice. Smluvní cena díla činí 6.926.299,- Kč včetně DPH. Vlastní realizace cyklostezky - podjezdu se předpokládala v období od 09 – 12/2018. Usnesením RM č. 18/30/RM/2018 bod I. byl schválen Dodatek č. 1, jehož předmětem je změna termínu realizace stavby na období od 03 – 06/2019. Na toto období je plánována celková uzavírka křižovatky ul. Dvořákova, ul. Palackého a ul. Ervěnická (nový kruhový objezd). Stavba musí být zkoordinována s již probíhající stavbou Rekonstrukce ul. Dvořákova a Opravou mostu ev.č. 6 v ul. Dvořákova.

Chomutovská čp. 372 – rekonstrukce střechy a fasády

Projektovou dokumentaci na akci zpracovává Ing. Zdeněk Češka za smluvní cenu 45.000,- Kč včetně DPH. Z důvodu pozdního dokončení PD a prodloužení realizace stavby Rekonstrukce spodní části ul. Chomutovská, bude akce přesunuta do plánu investic na příští rok.

2. ZŠ rekonstrukce vzduchotechnického zařízení

Akci realizovala fi. MARTIA a.s. Ústí nad Labem za smluvní cenu 5.785.570,-Kč vč. DPH. Usnesením RM č. 17/28/RM/2018 ze dne 3.9.2018 byl schválen Dodatek č. 1 k SoD, jehož předmětem byla změna termínu dokončení stavby do 30.10.2018 a byl rozšířen předmět plnění o výměnu zařízení předávací stanice včetně měření a regulace a vizualizačního systému. Smluvní cena byla navýšena o částku 525.235,83 Kč vč. DPH. Konečná smluvní cena činí 6.310.806,- Kč vč. DPH. Dne 30.10.2018 bylo zahájeno převídací řízení . V současné době probíhají zkoušky, revize, zaškolování obsluhy, kontroly zástupců KHS a HZS. Bylo požádáno o vydání kolaudačního souhlasu. Po zkolaudování bude akce zhodnocena a předána do majetku . Poslední faktura ve výši 2.155.570,23 Kč vč. DPH bude uhrazena až v roce 2019 (po ukončení zkušební provozu).

3. ZŠ modernizace plynové kotelny

Akci realizovala fi. Intermont, Opatrný, s.r.o. za smluvní cenu 2.177.719,28 Kč vč. DPH v termínu od 1.6. do 31.8.2018. TDI na stavbě zajišťoval Ing. Remuta za smluvní cenu 9.922,- Kč vč. DPH. Práce dokončeny, převzaty, obsluha zaškolená. Akce je zhodnocena a předána do majetku.

4. ZŠ úprava automatické regulace ÚT

Akci realizovala fi. Karsch Elektro, s.r.o. za smluvní cenu 2.786.253,69 Kč vč. DPH. Realizace probíhala od 15.5. do 31.8.2018. TDI na stavbě prováděl Ing. Remuta za smluvní cenu 14.883,- Kč vč. DPH. Práce dokončeny, převzaty, obsluha zaškolená. Akce je zhodnocena a předána do majetku.

4. ZŠ zastínění oken – tělocvična

Výrobu a montáž venkovních žaluzií na dálkové ovládání zajišťovala firma Technoplast Bohemia s.r.o. Chomutov za smluvní cenu 299.828,-Kč. Přívody elektroinstalace pro ovládání venkovních žaluzií realizovala firma ESAP Chomutov za smluvní cenu 33.733,60 Kč vč. DPH. Žaluzie byly předány dne 23.4.2018 škole do užívání. Akce byla zhodnocena.

MěÚSS U Dubu – rekonstrukce koupelen

Stavbu realizovala fi. RRR spol. s r.o., Chomutov za smluvní cenu 1.818.566,- Kč včetně DPH v období od 06/2018 do 09/2018. Usnesením RM č. 11/32/RM/2018 byl schválen Dodatek č. 1, jehož předmětem byly vzniklé vícepráce a méněpráce v celkové výši 40.193,71 Kč včetně DPH. Předmětem stavby byla rekonstrukce čtyř koupelen v jednotlivých patrech MěÚSS v ul. U Dubu. TDI na stavbě prováděl Jaroslav Dubský za smluvní cenu 111.320,- Kč včetně DPH. V současné době jsou koupelny předány a zhodnoceny.

Rekonstrukce víceúčelového sportoviště v areálu 3. ZŠ, ulice Nerudova, Jirkov

Tato nová investiční akce byla dodatečně zařazena do rozpočtu města na rok 2018. Předmětem akce byla rekonstrukce víceúčelového sportoviště v areálu 3. ZŠ v ul. Nerudova v Jirkově. Stavba se skládá z několika částí školního areálu. Jedná se o atletický ovál s délkou 200 m s běžeckou rovinkou pro běhy na 60 m, do jehož středu je vloženo víceúčelové hřiště 25x45 m, sektor pro skok daleký a sektor pro vrh koulí. Objekty jsou vzájemně provázány plochami s betonovou dlažbou. Součástí stavby je i nové schodiště, které nahradí stávající provizorní, dále pak oplocení víceúčelového hřiště. Rekonstrukci realizovala firma TUBEKO SPORT spol. s r.o Rynholec v období od 8/2018 – 10/2018 za smluvní cenu 7.192.402,58 Kč včetně DPH. Usnesením RM č. 6/38/RM/2018 byl schválen Dodatek č. 1, jehož předmětem byly vzniklé vícepráce a méněpráce a celková cena díla snížena o 8.850,- Kč včetně DPH. TDI na stavbě prováděl Ing. Marian Trubiroha za smluvní cenu 71.269,- Kč včetně DPH. Po doložení všech dokladů bude požádáno o kolaudaci stavby.

Autobusová zastávka (ul. Dvořáková)

Na konci května byla odstraněna stávající autobusová zastávka včetně přístřešku, následně byla objednána výroba nového proskleného autobusového přístřešku. Dne 7.11.2018 byl nainstalován nový prosklený přístřešek fi. Lukáš Obereiter za smluvní cenu 170.610,- Kč včetně DPH.

Výcviková louka pro psy ul. Školní

Akce bude zrealizována fi. Krušnohorské služby a.s. do konce roku 2018 za smluvní cenu 187.409 ,- Kč vč. DPH.

ÚDRŽBA MATEŘSKÝCH ŠKOL :

3. MŠ Nerudova – výměna elektroinstalace

Realizaci prováděla firma BZ - tech, s.r.o. Jirkov za smluvní cenu 1.022.450,- Kč vč. DPH. Stavba probíhala od 06-08/2018 . Dokončeno, převzato.

4. MŠ Tylova – oprava podlahy v kuchyni a přilehlých spojovacích chodbách

Opravu podlahy prováděla fi. V. Drahý, Chomutov od 9.7. do 10.8.2018 za smluvní cenu 102.305,50 Kč vč. DPH. Dokončeno, převzato.

7. MŠ Smetanovy Sady – oprava střechy

Akci realizovala fi. Dalibor Vopat, Jirkov za smluvní cenu 568.932,32 Kč vč. DPH v termínu 09/2018. Dokončeno, převzato.

7. MŠ Smetanovy Sady – oprava sociálního zařízení (pavilon A , 1. NP, 2. NP)

Realizovala fi. V. Drahý, Chomutov za smluvní cenu 623.109,- Kč vč. DPH . Stavba probíhala od 1.7. do 10.8.2018. Dokončeno, převzato, předáno do užívání.

ÚDRŽBA ZÁKLADNÍCH ŠKOL :

2. ZŠ Studentská – nátěry konstrukce pod bazénem

Prováděl fi. J. Štorek, Jirkov v 09/2018 za cenu 63.585,- Kč vč. DPH. Dokončeno, převzato.

2. ZŠ Studentská – výměna osvětlení školní jídelny

Realizovala fi. Karsch Elektro s.r.o. Vrskmaň o jarních prázdninách za smluvní cenu 104.933,14 Kč vč. DPH.

3. ZŠ Nerudova – oprava vstupních schodišť

Opravu bočního schodiště prováděla fi. Krušnohorské služby, a.s. za smluvní cenu 22.043,- Kč vč. DPH. Opravu vstupního schodiště u hlavního vchodu do školy prováděla fi. JM- Mikulášek s.r.o. za smluvní cenu 80.249,67 Kč vč. DPH. Práce jsou dokončeny a převzaty.

4. ZŠ Krušnohorská – oprava sociálního zařízení (pavilon 2. st. 1.- 4. NP)

Akci prováděla fi. IPSEN s.r.o. za smluvní cenu 4.083.823,86 Kč vč. DPH. Stavba probíhala od 1.6.2018 do 24.8.2018. Dokončeno, převzato.

Městské gymnázium , Mostecká – celková výměna elektroinstalace

Realizovala firma BZ –tech, s.r.o. Jirkov za smluvní cenu 1.702.470 ,-Kč vč. DPH. Stavba probíhala od 18.6.2018 do 5.9.2018. Dokončeno, převzato.

ZUŠ Chomutovská – výměna radiátorů ÚT (1.a 2. patro)

Akci prováděla firma INTERMONT OPATRNÝ s.r.o. Vrskmaň za smluvní cenu 826.531,43 Kč vč. DPH. Stavba probíhala od 1.7- 31.7.2018. Dokončeno, předáno do užívání.

DDaM Paraplíčko – výměna radiátorů vč. rozvodů

Relizovala firma MALTOP –EKO s.r.o. za smluvní cenu 828.820,96 Kč. vč. DPH v termínu od 11.6.2018 do 9.8.2018. Dokončeno, převzato.

ÚDRŽBA OSTATNÍ OBJEKTY:

MěÚ č.p. 1 – stavební opravy 3. NP

Akci realizovala fi. RRR spol. s.r.o. za smluvní cenu 131.759,- Kč vč. DPH v termínu od 1.6. do 30.6.2018.

Zámek ČH – oprava podlahy Rytířského sálu

Renovaci dřevěné kazetové podlahy realizovala fi. V.O.S. INKOD , Březanec v termínu od 2.2.2018 do 22.2.2018 za smluvní cenu 169.942,08 Kč vč. DPH. Práce jsou dokončeny a převzaty.

Památkové objekty – oprava kříže Svojsíkovy Sady

Restaurování kříže prováděl MgA. Štěpán Bílek, Březanec za smluvní cenu 74.400,- Kč (není plátcem DPH). Práce dokončeny v 07/2018.

Památkové objekty – oprava pomníku ve Svojsíkových Sadech

Opravu prováděl MgA. Štěpán Bílek, Březanec za smluvní cenu 218.500,- Kč (není plátcem DPH)). Práce byly dokončeny do 31.7.2018.

Chata Ovčí rybník – oprava střechy

Akci realizoval p. Petr Tamáš, Jirkov za smluvní cenu 342.071,57 Kč vč. DPH v termínu od 16.7. do 27.8.2018. Dokončeno, převzato.

Chata Bernava – oprava střechy

Akci realizuje p. Jan Pavlík, Vysoká Pec za smluvní cenu 986.512,03 Kč vč. DPH v termínu od 11.7. do 31.10.2018. Dokončeno, převzato.

Chata Bernava – výměna oken 1. patro

Realizovala fi. Technoplast Bohemia spol. s r.o. v 01/2018 za smluvní cenu 112.190,-Kč vč. DPH. Dokončeno, předáno do užívání.

LDT Radíkov – oprava elektroinstalace kuchyň

Opravu realizoval p. B. Dvořák, Dačice za smluvní cenu 35.226,73 Kč vč. DPH v 04/2018.

Jirkovské divadlo – oprava bočního štítu

Prováděla fi. D. Vopat, Jirkov za smluvní cenu 145.142,30 Kč vč. DPH. Práce dokončeny, převzaty.

Oprava mostu ev. č. 6 v ul. Dvořákova

Dne 29.8.2018 byla podepsána smlouva o dílo se zhotovitelem stavby fi. HERKUL a.s. Obrnice. Smluvní cena díla činí 7.714.242,36 Kč včetně DPH. Vlastní oprava mostu se předpokládala v období od 09 – 12/2018. Usnesením RM č. 18/30/RM/2018 bod I. byl schválen Dodatek č. 1, jehož předmětem je změna termínu realizace stavby na období od 03 – 06/2019. Na toto období je plánována celková uzavírka křižovatky ul. Dvořákova, ul. Palackého a ul. Ervěnická (nový kruhový objezd). Stavba musí být zkoordinována s již probíhající stavbou Rekonstrukce ul. Dvořákova a Vybudování cyklostezky u mostu ev. č. 6 v ul. Dvořákova.

Oprava povrchů místních komunikací v ul. Hrdinů a Nový Březanec

Stavbu realizovala firma JM Mikulášek s.r.o., Chomutov za smluvní cenu 5.649.965,61 Kč včetně DPH v období od 08/2017 do 05/2018. Usnesením RM č. 18/28/RM/2018 byla celková cena díla snížena o 8.593,34 Kč včetně DPH. Akce byla v termínu dokončena a předána.

Lezecká stěna - Ervěnická 1147, Jirkov

Dopadiště pod lezeckou stěnou prováděla v 09/2018 fi. MAKAK climbing s.r.o. Jablonec nad Nisou za smluvní cenu 98.107,- Kč včetně DPH. Akce byla částečně hrazena z daru od fi. Severní energetická a.s., Most ve výši 70.000,- Kč.

Jirkovské divadlo - Zaječická 1736, Jirkov

Výměnu podlahové krytiny v Jirkovském divadle (chodby, předsálí, schodiště) prováděla v 09/2018 fi. Magdalena Tomanová, Chomutov za smluvní cenu 112.228,- Kč vč. DPH. Práce dokončeny, předány do užívání.

