

INVESTIČNÍ AKCE:

Zóna aktiv.odpočinku - Olejomyšský park

Stavbu prováděla fi. SKANSKA a.s. Praha za smluvní cenu 14.781.598,-Kč vč. DPH v období od 20.6.2014 do 30.9.2015. Dodatek č.1 řešil vícepráce ve výši 532.858,85 Kč vč. DPH. Dodatek č.2 řešil méněpráce ve výši 881.455,36 Kč vč. DPH. TDI na stavbě zajišťovala fi. SM Projekt spol. s r.o. za 240.790,- Kč vč. DPH. Dodávku herních prvků zajistila fi. Jan Hnilica, Děčín. Smluvní cena za dodávku herních prvků činila 1.073.954,- Kč vč. DPH. Stavba byla zahájena v loňském roce a vše dokončeno v 07/2015, bylo požádáno o kolaudace.

Rekonstrukce komunikací a chodníků v ul. Obránců míru I. a II.etapa

Stavbu prováděla fi. HERKUL a.s. Praha za smluvní cenu 5.317.531,36 Kč vč. DPH. Dodatek č.1 řešil změnu termínu dokončení stavby do 15.9.2015. Předmětem dodatku č.2 jsou méněpráce a vícepráce ve výši 608.541,72 Kč vč. DPH a dále úprava termínu ukončení prací do 31.5.2016. Důvodem pro posunutí termínu je oprava asfaltového krytu vozovky v I. etapě, kterou provede zhotovitel stavby na jaře 2016. Jedná se o frézování, spojovací postřík a položení nové živичné vrstvy. V souladu se smlouvou o dílo nebude nyní vyfakturováno 10% z celkové ceny díla, toto bude vyfakturováno až po převzetí a provedení opravy živичné vrstvy v 05/2016. Uvedené vady nebrání užívání, po doložení všech dokladů bude požádáno o kolaudaci. TDI na stavbě zajišťoval Ing. Jan Rusňák za 58.564,- Kč vč. DPH. Koordinátora BOZP na stavbě zajišťoval Ing. Dr. Milak Pavel, MBA za 14.000,- Kč.

IPRM Revitalizace sídliště, lokalita Studentská

Stavbu realizuje fi. Skanska a.s. Praha za smluvní cenu 17.173.990,- Kč vč. DPH. Dodatek č.1 řešil posunutí termínu realizace díla od 10.6.2015 do 31.10.2015 z důvodu prodloužení termínu podpisu SOD. Dodatek č.2 řešil posunutí termínu pro dokončení stavby do 10.11.2015 z důvodu havárií horkovodu a nutných přeložek kabelového vedení VN a UPC a dále méněpráce a vícepráce ve výši 201.914,15 Kč vč. DPH. Stavba je realizována v období od 06 – 11/2015. TDI na stavbě zajišťoval Pavel Douša za 63.250,- Kč vč. DPH. Stavba je dokončena a převzata, po doložení všech podkladů bude požádáno o kolaudaci. Tato akce je součástí projektu IPRM a bude částečně hrazena z dotace EU.

IPRM Výměna výtahu v čp. 1658 ul. Krušohorská

Akci prováděla fi. VÝTAHY VANĚRKA s.r.o. Teplice za smluvní cenu 825.700,- Kč vč. DPH v období od 10/2014 do 15.1.2015. Akce byla v termínu dokončena a zkolaudována. Tato akce je součástí projektu IPRM a bude částečně hrazena z dotace EU.

IPRM Výměna výtahu v čp. 1659 ul. Krušohorská

Akci prováděla fi. VÝTAHY VANĚRKA s.r.o. Teplice za smluvní cenu 825.700,- Kč vč. DPH v období od 10/2014 do 15.1.2015. Akce byla v termínu dokončena a zkolaudována. Tato akce je součástí projektu IPRM a bude částečně hrazena z dotace EU.

IPRM Výměna výtahu v čp. 1704 – 1706 ul. Pionýrů

Akci prováděla fi. VÝTAHY VANĚRKA s.r.o. Teplice za smluvní cenu 2.756.550,- Kč vč. DPH v období od 10/2014 do 15.1.2015. Akce byla v termínu dokončena a zkolaudována. Tato akce je součástí projektu IPRM a bude částečně hrazena z dotace EU.

Realizace úspor energií 3.ZŠ (zateplení)

Akce dokončena. Stavbu prováděla firma INTERMONT OPATRŇY, s.r.o za cenu 14.067.844,80 Kč vč. DPH. Práce probíhaly od 23.3.2015 do 17.8.2015. Tato akce je částečně hrazena z dotace OPŽP. TDI na stavbě zajišťovala fi REINKA s.r.o. Chomutov za 94.380,- Kč vč. DPH. Výkon činnosti koordinátora BOZP prováděl Ing. Nuslauer za cenu 37.570,- Kč vč. DPH. Stavba byla zhodnocena a předána do majetku.

Realizace úspor energií MěÚSS U Dubu (zateplení)

Akce dokončena. Stavbu prováděla firma PETROM STAVBY, a.s. za smluvní cenu 13.005.124,28,- Kč vč. DPH. Práce probíhaly od 26.3.2015 do 21.8.2015. Tato akce byla částečně hrazena z dotace OPŽP. TDI na stavbě zajišťovala fi REINKA s.r.o. Chomutov za 107.690,- Kč vč. DPH. Výkon činnosti koordinátora BOZP prováděl Ing. Nuslauer za cenu 37.570,- Kč vč. DPH. Stavby byla zhodnocena a předána do majetku.

IPRM Rekonstrukce chodníku Gen.Svobody čp.1707- 1724

Stavbu prováděla firma Jiří Kejř-podnik stavebních a zemních prací s.r.o. za cenu 1.454.647,- Kč vč. DPH. Práce probíhaly od 19.5.2015 do 27.8.2015. TDI na stavbě zajišťoval Pavel Douša za smluvní cenu 14.000,-Kč. Stavba byla zkolaudována dne 29.10.2015 , zhodnocena a předána do majetku. Tato akce je součástí projektu IPRM a je částečně hrazena z dotace EU.

IPRM Vybudování příjezdové komunikace v ul. Mládežnická

Stavbu prováděla fi. Vodohospodářské stavby, spol. s.r.o. Teplice za smluvní cenu 4.359.275,87 Kč vč. DPH v období od 08 – 11/2015. Součástí stavby je realizace přeložky plynovodu a horkovodu, vybudování opěrné zdi, příjezdové komunikace z ul. Mládežnická a veřejné osvětlení. Výkon TDI na stavbě zajišťoval Pavel Douša za smluvní cenu 46.800,- Kč. Stavba je dokončena a převzata, po doložení všech podkladů bude požádáno o kolaudaci. Tato akce je součástí projektu IPRM a bude částečně hrazena z dotace EU.

Obnova městského mobiliáře (autobusové zastávky)

Výměnu 6 –ti kusů autobusových zastávek na obchvatové komunikaci za celkovou smluvní cenu 407.228,53 Kč vč. DPH prováděla fi. L. Obereiter.

IPRM Rekonstrukce mostu v ul.Krušnohorská (č.19)

Stavbu prováděla fi. SMP CZ a.s. Praha za smluvní cenu 4.794.507,50 Kč vč. DPH v období od 05 – 09/2015. V 11/2015 byl uzavřen dodatek č.1, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 753.277,28 Kč vč. DPH. TDI na stavbě zajišťovala fi. IMP engineering s.r.o. Praha za smluvní cenu 67.760,- Kč vč. DPH. Dne 30.9.2015 proběhlo předání dokončené stavby. Stavba je zkolaudována, probíhá zhodnocení. Tato akce je součástí projektu IPRM a bude částečně hrazena z dotace EU.

Revitalizace veřejné zeleně a odstranění nefunkčních prvků

Akci realizovala ve vytypovaných lokalitách fi. ONZA a.s. za cenu 182.165,- Kč vč. DPH.

IPRM Rekonstrukce komunikací a parkovacích stání v ul.SNP, Mládežnická ,Školní

Akce se nerealizuje. Místo této akce bylo schváleno usnesením ZM č. 18/6/ZM/2015 dne 24.6.2015 zařazení nové investiční akce „IPRM – Rekonstrukce schodišť, Jirkov“ do rozpočtu města pro rok 2015 – viz níže.

IPRM Rekonstrukce schodišť, Jirkov

Stavbu prováděla fi. ADS.M s.r.o. Chožov za smluvní cenu 2.988.196,20 Kč vč. DPH v období od 08 – 11/2015. V rámci stavby je rekonstruováno 17 schodišť v lokalitě IPRM v ul. Krušnohorská, ul. K.Marxe a ul.Generála Svobody. TDI na stavbě zajišťoval Pavel Douša za smluvní cenu 33.600,- Kč. Stavba je dokončena, po doložení všech podkladů bude požádáno o kolaudaci. Tato akce je součástí projektu IPRM a bude částečně hrazena z dotace EU.

Sbor dobrovolných hasičů - přístavba garáží

Stavbu realizovala firma RRR spol. s.r.o. Chomutov. Smluvní cena za dílo tj. 6.258.572,21 Kč vč. DPH byla navýšena o částku 478.462,24 Kč bez DPH (viz. samostatná zpráva v RM dne 19.10.2015) z důvodů méněprací a víceprací (sjednocení fasády přístavku se stávajícími garážemi, změna využití místnosti na učebnu atp.). Stavba probíhala od 1.4.2015, dne 30.11.2015 bylo ukončeno převjímací řízení. TDI na stavbě zajišťovala fi REINKA s.r.o. Chomutov za smluvní cenu 54.450,- Kč vč. DPH. Po obdržení souhlasných stanovisek KHS a HZS bude požádáno o kolaudaci. Poté bude stavba zhodnocena a předána do užívání .

Zámek ČH - výměna oken na nádvoří

Výrobu a montáž 52 kusů dřevěných oken na zámku prováděla firma KERNER , s.r.o. Chomutov za smluvní cenu 586.221,- Kč vč. DPH. Práce probíhaly od 13.4.2015 ,byly dokončeny 7.7.2015. Akce byla zhodnocena.

Zpevnění stanovišť odpadů

Bylo provedeno zpevnění stanoviště v ul. Zámecká cesta , dále byly realizovány další 3 stanoviště – ul. Na Stráni, v ul. Hornická a B.Pacholík. Práce prováděla fi Krušnohorské služby a.s.

VO doplnění od ul.Krátká k MěÚSS Mládežnická

Stavbu provedla fi. Krušnohorské služby a.s. za smluvní cenu 85.055,- Kč vč. DPH v období od 08 – 09/2015. Akce je dokončena, po předložení všech dokladů bude požádáno o kolaudaci.

VO doplnění ul.Pionýrů u čp.1704- 1706

Stavbu provedla fi.Krušnohorské služby a.s. za smluvní cenu 60.919,66 Kč vč. DPH v období od 08 – 09/2015. Akce je dokončena, po předložení všech dokladů bude požádáno o kolaudaci.

VO na kamery Nové Evěnice

Stavbu provedla fi.Krušnohorské služby a.s. za smluvní cenu 82.911,34 Kč vč. DPH v období od 08 – 09/2015. Akce je dokončena, po předložení všech dokladů bude požádáno o kolaudaci.

Cyklistická stezka Chomutovská vč. odvodnění

Do jednání ZM dne 23.9.2015 byla předložena zpráva o vyřazení této investiční akce z rozpočtu města pro rok 2015 z důvodu realizace rekonstrukce plynovodních přípojek, kterou fi. RWE a.s. plánuje na rok 2016. Akce města bude moci být realizována až po dokončení rekonstrukce plynovodních přípojek. Usnesením ZM č. 31/7/ZM/2015, bod I. ze dne 23.9.2015 byla akce vyřazena z rozpočtu města pro rok 2015.

Rozšíření kamerového systému Olejomyšský park

Akce byla schválena usnesením ZM č. 31/7/ZM/2015, bod II. ze dne 23.9.2015 a zařazena do rozpočtu města pro rok 2015. Nyní probíhá zpracování PD. V listopadu byla provedena pokládka chrániček v lokalitě ul.Studentská. Akce bude dokončena v roce 2016.

Úprava operačního střediska MěP Jirkov

Akce byla schválena usnesením ZM č. 31/7/ZM/2015, bod II. ze dne 23.9.2015 a zařazena do rozpočtu města pro rok 2015. Akce je zajišťována ve spolupráci s Městskou policií Jirkov.

Vybudování chodníku v ul. Chomutovská

Stavbu provedla fi. JM Mikulášek s.r.o. za smluvní cenu 798.765,- Kč v období od 07 – 09/2015. TDI na stavbě zajišťoval Ing. Jan Rusňák za smluvní cenu 20.570,- Kč. Akce je dokončena, po doložení všech dokladů, bude požádáno o kolaudaci stavby.

ÚDRŽBA MATEŘSKÉ ŠKOLY

1. MŠ Na Borku- GO střechy (hospodářská část + spoj.chodba)

Akci realizovala fi. Dalibor Vopat, Jirkov za smluvní cenu 344.072,-Kč vč. DPH v 07/2015.

3.MŠ Nerudova –oprava soc. zařízení pro děti (II. etapa)

Akci realizovala firma Intermont Opatrný s.r.o. v termínu od 1.7. do 31.7.2015 za smluvní cenu 360.273,77 Kč vč. DPH.

5. MŠ Studentská -oprava soc.zařízení

Akci realizovala firma STAKADO s.r.o. za smluvní cenu 432.360,66 Kč vč. DPH v 07-08/2015.

9. MŠ -oprava kanalizace (pavilon B)

Pročištění vnitřní kanalizace a částečnou opravu prováděla fi. Drahy za 14.700,-Kč vč. DPH v 05/2015.

ÚDRŽBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

2. ZŠ Studentská -oprava soc.zařízení (pavilon U1, obě podlaží)

Akci realizovala o velkých prázdninách firma Jirkovská izolační s.r.o.za smluvní cenu 1.293.976,20 Kč vč DPH.

3.ZŠ Nerudova-výměna osvětlení

Výměnu osvětlovacích těles v učebnách kovodílna, dřevodílna a ve 4. třídách 1. stupně realizovala firma BZ-tech s.r.o za smluvní cenu 92.783,- Kč vč. DPH.

4. ZŠ Krušnohorská- opravy soc.zařízení pavilon II. st. 1-3.NP

Opravu zajišťovala firma FISAD s.r.o. za smluvní cenu 1.803.251,56 Kč vč. DPH. Práce probíhaly o velkých prázdninách.

Městské gymnázium ul. Mostecká -opravy omítek a podlah v učebnách

Opravy prováděla o velkých prázdninách fi. Vaškovič za smluvní cenu 149.540,- Kč vč. DPH

ZUŠ Chomutovská - výměna všech chodbových radiátorů (litinové za deskové)

Akci zajišťovala firma IPSEN , s.r.o. za smluvní cenu 470.415,38 Kč vč. DPH v průběhu 07/2015.

ÚDRŽBA OSTATNÍ OBJEKTY

LDT Radíkov - oprava sociál.zařízení

Akci realizovala od 04/2015 do 15.6.2015 firma Jindřichohradecká stavební s.r.o Jindřichův Hradec za smluvní cenu 671.293,-Kč vč. DPH . TDI prováděl Ing. Vávru za cenu 18.500,-Kč. Předáno do užívání DDaM Paraplíčko.

MěÚ čp 1 –zajištění statických poruch

Stavební úpravy stropu na 3.NP prováděla firma HERKUL a.s.za smluvní cenu 1.007.778,69,- Kč vč. DPH v termínu od 16.7.- 25.9.2015. Akce byla zkolaudována.

Zámek ČH oprava komínů

Opravu zbývajících 4 kusů komínů prováděl p. J.Zástěra za smluvní cenu 114.566,-Kč vč. DPH.

Areál Horník oprava ochozů

Opravu ochozů prováděla od 4.5.2015 do 7.11.2015 firma FISAD s.r.o. Jirkov. Ze smluvní ceny díla - tj. 3.087.918,16 Kč vč. DPH byla zhotoviteli učiněna pozastávka ve výši 358.052,57 Kč bez DPH z důvodu popraskaného soklu podlahy. S ohledem na klimatické podmínky bylo dohodnuto, že výše uvedená vada bude odstraněna nejpozději do 31.5.2015. TDI na stavbě zajišťoval p. David Jeřábek za 30.250,- Kč vč. DPH.

Oprava venkovního soklu MěÚ čp. 2

Opravu zajišťoval p. Štorek za smluvní cenu 29.979,-Kč v 08/2015.

Oprava venkovního soklu MěÚ čp. 1

Opravu zajišťoval p. Štorek za smluvní cenu 31.032,14,-Kč v 09-10/2015.

