

**Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
z jednání v rámci jednacího řízení bez uveřejnění**
podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
na akci:

**Rekonstrukce komunikace v ul.Palackého, Jirkov –
Vícepráce a méněpráce dle příloh – změnové listy č.1 a 2 (VZ č.63/2014)**

Jednací řízení bez uveřejnění bylo použito dle § 23 odst.7 písm. a) - jedná se o stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Dodatečné stavební práce mají být zadány témuž dodavateli, nemohou být technicky odděleny od původní zakázky a nepřekročí 20% ceny původní veřejné zakázky.

Dodavatel: **HERKUL a.s.**
se sídlem Rybná 682/14, 110 01, Praha 1
IČO 25004638

Na základě výzvy a proběhlých jednání byla předložena žádost s písemným soupisem a odůvodněním nezbytnosti dodatečných stavebních prací – víceprací – viz Položkový rozpočet stavby – Změnové listy č.1 a č.2. Součástí soupisu je odůvodnění nezbytnosti těchto prací.

Firma HERKUL a.s. předložila nabídku. Na základě této nabídky zjistila komise nabídkovou cenu:

Změnový list č.1: sanace konstrukčních vrstev komunikace

- vícepráce + 208.300,- Kč bez DPH
- méněpráce ... - 63.143,-Kč bez DPH
- rozdíl* + 145.157,- Kč bez DPH

Byla nutná sanace neúnosné zemní pláně. Dále bylo nutné demontovat a zpětně osadit silniční obruby a zámkovou dlažbu stávajícího chodníku. Důvodem bylo nedostatečné založení stávajících obrub betonem, došlo k jejich uvolnění. Byla doplněna zámková dlažba do sjezdů a pro zvýšení únosnosti konstrukce vozovky v místě křižovatky byla zesílena vrstva KSC.

Změnový list č.2: bourání stávající vrstvy KSC

- vícepráce + 47.934,32 Kč bez DPH

V konstrukci vozovky se vyskytla vrstva stávajícího KSC, která výškově zasahovala do asfaltových vrstev – byla nutná demolice.

Vícepráce celkem: 256.234,32 Kč (6,27 % hodnoty zakázky)

Méněpráce celkem: 63.143,-Kč

Vyrovnání víceprací a méněprací činí celkem + 193.091,32 Kč bez DPH.

Závěr:

Komise posoudila obsah nabídky a **doporučuje radě města schválit realizaci méněprací v hodnotě 63.143,-Kč bez DPH a víceprací v hodnotě 256.234,32 Kč bez DPH dle předložených změnových listů stavby Rekonstrukce komunikace v ul.Palackého, Jirkov – vícepráce a méněpráce dle příloh – změnové listy č.1 a 2 realizovaných firmou HERKUL a.s., se sídlem Rybná 682/14, 110 01, Praha 1, IČO 25004638.**